


RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru a.2023

APROB:

Vladimir LUPU

Serghei GALUȘCA

Ruslan POSTOVAN



Notă informativă privind procedurile de achiziții publice și executarea contractelor în cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", a. 2023

Nr. d/o	Licitația publică, Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract, Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării/ livrării	Reclamațiile înaintate, Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului	Etapa de executare a contractului, Cauzele neexecutării contractului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018									
1	18/03400 din 18.09.2018	Sistem Informațional Automatizat de Stat Vinieta	S.R.L. "BASS Systems"	01-04/444 din 17.10.2018	2 882 736,00	34 săptămâni (AA1 din 27.02.2019)			
	BAP nr. 59 din 27.07.2018								
2019									
1	ocds-b3wdp1-MD-1557317905108	Lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4	S.R.L. "Rutador"	06-14/237 din 25.06.19	127 959 699,54 -603 558,22 +939 851,61 (AA1 din 12.02.2020) +2 644 028,08 -1 531 552,73 (AA2 din 09.09.2020) +16 643 357,17 (Ajustare) (AA6 din 16.02.2023) +218 354,06 (AA7 din 29.05.2023) +882 184,32 (AA9 din 14.09.2023) +8 231,41 (AA10 din 16.11.23) +15 543 204,00 (AA11 din 21.11.23 ajustare)	31.12.2020 31.12.2021 (AA3 din 23.12.2020) 31.12.2022 (AA4 din 30.12.2021) 31.07.2023 (AA5 din 30.12.2022) 15.09.2023 (AA8 din 28.07.2023)		Executat fără abateri	162 703 564,32 lei Finalizat
	14-06-2019								
2	ocds-b3wdp1-MD-1558441529069	Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina,	S.C. "Poduri Prim" S.R.L.	06-14/236 din 25.06.2019	105 815 479,24 -618 311,02 +594 340,63 (AA1 din 16.12.2019) -195 818,72	31.12.2020 31.12.2021 (AA4 din 15.12.2020) 31.12.2021 (AA6 din 04.10.2022) 31.12.2023		Executat fără abateri	127 790 663,24 lei Lucrări finalizate, a rămas Ajustarea
	12-06-2019								

2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ocds-b3wdp1-MD-1579091607166 03.03.2020	Lucrări de reabilitare a drumului G135 Ceadâr-Lunga - Congaz - Dimitrovca - G131, sectorul km 10+000 – 18+000	S.A. "Drumuri Cahul"	06-14/80 din 24.03.2020	40 611 871,84 -196 881,37 +461 256,6 (AA2 din 29.03.2021) -74 994,99 (AAA4 din 11.01.2023)	Decembrie 2020 31.05.2021 (AA nr 1 din 31.12.2020) 30.07.2021 (AA nr 3 din 19.05.2020)		Executat fără abateri	Finalizat
2	ocds-b3wdp1-MD-1586860787794 12.05.2020	Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol– frontiera cu Ucraina, km 215	S.R.L.,, Nouconst"	06-14/161 din 25.05.2020	13 143 550,14 +762 330,59 (Ajustare) (AA3 din 12.09.2022) -436 691,21 (AA4 din 16.12.2022) +2 824 128,00 (Ajustare AA5 din 29.12.2022)	Decembrie 2021 31.05.2022 (AA1 din 23.12.2021) 30.11.2022 (AA2 din 02.06.2022)		Executat fără abateri	Finalizat
3	ocds-b3wdp1-MD-1586861646695 12.05.2020	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57	S.R.L.,, Nouconst"	06-14/174 din 29.05.2020	13 029 669,25 (AA1 din 06.10.2021) +1 538 583,06 -205 225,51 (AA2 din 14.07.2022)	Septembrie 2021 AA1 din 06.10.2021 31.12.2021		Executat fără abateri	Finalizat

ocds-b3wdp1-MD-1588768193935	29.05.2020	Lucrări de reabilitare a drumului R30 -Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000	S.A., Lusmecon,,	06-14/210 din 10.06.2020	113 129 801,17 + 6 568 679,94 - 6 568 679,94 -1 007 904,37 (AA nr.1 din 07.12.2020) (AA3 din 01.03.2022) +191 412,51 (AA4 din 30.06.2022) -1 222 772,91 (AA6 din 13.12.2022) +3 074 912,86 (Ajustare AA7 din 14.12.2022)	Decembrie 2021 Iunie 2022 (AA2 din 24.12.2021) 31.08.2022 (AA4 din 30.06.2022)	Executat fără abateri	Finalizat
ocds-b3wdp1-MD-1594722141887	05.08.2020	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18	S.R.L. "Genesis International"	06-14/347 din 19.08.2020	55 389 672,69 +102 569,51 (AA1 din 03.06.2021) -304 524,55 (AA3 din 16.03.2022) +774 968,27 (AA4 din 30.06.2022) +170 619,64 (AA5 din 01.09.2022) +2 674 796,00 (Ajustare) (AA6 din 07.09.2022) (-) 207 247,17 (AA7/1 din 14.11.2022) +46 283,21 (AA7/2 din 14.11.2022) +3 772 619,95 (AA8 din 25.11.2022) (ajustare)	Noiembrie 2021 (AA2 din 08.10.2021) 30.06.2022 31.08.2022 (AA4 din 30.06.2022) 30.09.2022 (AA5 din 01.09.2022)	Executat fără abateri	Finalizat
ocds-b3wdp1-MD-1596785982537	6	Lucrări de proiectare	S.R.L., "Universinij"	06-15/399 din	5 519 815,20	7 luni		

16.09.2020	pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ceadr- Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27	30.09.2020			31.01.2022 (AA1 din 31.03.2021) 30.04.2022 (AA2 din 21.01.2022) 31.05.2022 (AA3 din 04.04.2022)	Executat fără abateri	5 519 815,20 lei Finalizat
7	Lucrări de reparație a roșturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 53+210	S.C.,,Poduri Prim”S.R.L. 06-14/405 din 01.10.2020	19 620 453,49 +2 072 562,97 -1 237 825,27 (AA1 din 30.09.2021) +248 649,10 (Ajustare) (AA3 din 29.09.2022) (-) 1 187 428,40 (AA5 din 17.01.2023) (-) 42 902,54 (AA6 din 26.01.2023) + 207 445,20 (AA7 din 14.02.2023) -14 145 629,74 (AA8 din 13.10.2023)	Decembrie 2021 31.12.2022 (AA2 din 23.12.2021) 31.12.2023 (AA4 din 28.12.2022)	Executat fără abateri	5 038 935,24 lei Finalizat (Reziliat amiabil)	
8	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28	S.R.L., „Universcons” 06-15/498 din 15.12.2020	5 360 140,80	15.08.2021 31.03.2022 (AA1 din 28.07.2021)	Penaliți 268 008,00 lei	2 374 348,80 lei Reziliat	
2021							
1	Lucrări de reparație a podului pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 108+970	S.A.”Drumuri Criuleni” 06-14/121 din 19.05.2021	16 372 569,33 +1 381 317,53 (AA2 din 28.12.22) +1 508 229,60 (Ajustare) (AA4 din 31.03.23) +37 392,00 (AA5 din 31.03.23) +2 033 804,40 (Ajustare) (AA6 din 27.07.23)	30.06.2022 30.12.2022 (AA1 din 30.06.2022) 31.03.2023 (AA3 din 06.01.2023)	Penaliți 387 267,48 lei	Finalizat	

2	ocds-b3wdp1-MD-1623648835641 10.07.2021	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G100 R33-Sofia-Câmpineni-Mîngir-R34, km 0-3	S.A. „Lusmecon,,	06-14/192 din 29.07.2021	35 767 927,07 +556 128,64 (AA1 din 18.03.2022) -247 739,10 (AA2 din 29.06.2022) +160 071,60 (AA3 din 22.08.2022 ajustare) -25 006,81 +24 017,25 +163 767,84 (AA4 din 25.11.2022) +1 917 448,83 (AA3/1 din 31.03.2023 ajustare) +398 110,56 (AA 5 din 04.04.2023) +9 520 376,62 (AA 6 din 12.05.2023 ajustare) +516 859,26 (AA7 din 16.06.2023) +467 615,34 (AA9 din 22.08.2023) 15 205 790,43	30.12.2022 31.07.2023 (AA4 din 25.11.2022) 15.09.2023 (AA8 din 27.07.2023)	Executat fără abateri	48 894 136,8 lei Finalizat
3	ocds-b3wdp1-MD-1630582551297 24.09.2021	Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă , poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960	S.R.L.,„Irinda Prim”	06-14/272 din 22.10.2021	(AA1 din 07.06.2022) +255 224,71 (Ajustare) (AA3 din 28.10.2022) +675 543,50 (AA4 din 06.12.2022) +235 047,47 (AA5 din 14.02.2023) +1 565 103,60	30.12.2022	Executat fără abateri	Finalizat

4	ocds-b3wdp1-MD-1638870449625 25.11.2021	Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20)	S.R.L. "Neledimpex"	06-14/316 din 21.12.2021	46 101 881,52 +83 980,60 (AA1 din 18.03.2022) +251 953,56 (AA2 din 29.08.2022 ajustare) +712 049,26 (AA3 din 14.09.2022) +4 209 401,01 (AA4 din 21.11.2022) + 1 441 352,40 (AA6 din 23.02.2023 ajustare) + 5 901 211,20 (AA8 din 28.07.2023 ajustare) +940 097,14 (AA9 din 29.09.2023) + 53 598,46 (AA10 din 29.12.2023)	30.12.2022 31.07.2023 (AA5 din 06.12.22) 30.09.2023 (AA7 din 27.07.2023) 31.12.2023 (AA9 din 29.09.2023) 31.05.2024 (AA 10 din 29.12.2023)			42 375 118,80 lei În execuție
---	--	--	---------------------	--------------------------------	---	--	--	--	-------------------------------------

2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ocds-b3wdp1-MD-1649833136784 12.01.2022	Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces până la podul peste r. Nistru în regiunea localității Cosăuți	S.R.L. „Universinj”	06-15/41 din 02.02.2022	5 714 304,00	I etapă – 31.08.2022 15.10.2022 (AA1 din 13.10.2022) II etapă – 12.12.2022	lucrări stopate prin demersul ASD nr.10/01-03/6202 din 19.09.22		3 768 049,16 lei În execuție
2	ocds-b3wdp1-MD-1649833136784 04.05.2022	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres MI Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări)	SRL „Var-Imp”	06-14/173 din 24.05.2022	20 119 081,28 - 53,15 (AA2 din 06.09.23) - 16 550,10 (AA3 din 14.09.23)	31.05.2023 31.08.2023 (AA1 din 13.04.2023)		Executat fără abateri	Finalizat

3	ocds-b3wdp1-MD-1649834449197 04.05.2022	Servicii de proiectare privind actualizarea conform standardelor europene proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 96,40 – 105,40 (Modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău – Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00)	SRL ”Universcons”	06-15/174 din 25.05.2022	1 473 600,00	31.08.2022 (AA1 din 01.09.2022) 01.11.2022 AA nr.2 din 30.12.2022 până la 31.12.2023 - predarea 31.08.2023 AA nr.3 din 26.12.2023 Valabilă până la 31.05.2024			În execuție
4	ocds-b3wdp1-MD-1650541106185 12.05.2022	Servicii de executare a lucrărilor cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)	ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	Lot 1 06-15/181 din 07.06.2022 Lot 2 06-15/182 din 07.06.2022	Lot 1 730 700,00 -TVA 829 458,00+TVA -257 058,00 (AA1 din 14.06.2023) Lot 2 249 365,00 -TVA 262 880,00+TVA - 181 790,00 (AA2 din 14.06.2023)	Lot 1 31.10.2023 Lot 2 30.04.2023 Modificarea etapelor (AA1 din 10.01.2023)		371 104,00 lei În execuție	
5	ocds-b3wdp1-MD-1652786540867 09.06.2022	Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în mun. Bălți, raioanele Fălești, Singerei	SA ”Drumuri Bălți”	08-10/211 din 01.07.2022	106 800 187,24	15.06.2022-31.05.2025		56 432 048,40 lei În execuție	
6	ocds-b3wdp1-MD-1654170728602 30.06.2022	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul I km 0,00 – 38,95)	SRL ”Universinij”	10-02-11/239 din 08.08.2022	18 975 225,60 (AA1 din 31.03.2023) + 1 441 845,00	31.03.2023	Penalitate 423 077,87	20 417 070,60 lei Finalizat	

7	ocds-b3wdp1-MD-165417157718 30.06.2022	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul II km 38,95 – 71,55)	SRL ”Universinij”	10-02-11/238 din 08.08.2022	9 588 700,80	31.03.2023 (AA1 din 31.03.2023) 15.06.2023	Penalitate 107 263,28 20 803,03	9 588 700,80 lei Finalizat
8	ocds-b3wdp1-MD-1654171579944 30.06.2022	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul III, km 71,55 – 103,75)	SRL ”Universinij”	10-02-11/237 din 08.08.2022	15 630 210,00	31.03.2023 (AA1 din 31.03.2023) 30.06.2023	Penalitate 108 357,38 lei 40 180,18	10 951 078,95 lei Finalizat
9	ocds-b3wdp1-MD-1656075668635 29.07.2022	Reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, cu reabilitarea podurilor peste r. Bîc și calea ferată, Etapa II	SRL ”Rutador”	10/01-05/294 din 03.10.2022	174 769 205,11	20.12.2024 AA1 din 23.02.2023 (clauza avans)		44 648 126,40 lei În execuție
10	ocds-b3wdp1-MD-1660224130890 02.09.2022	Lucrări de reparație a drumului R26 Bender – Causeni – Cimislia, km 71+700 – 85+860 (sector km75+200 – 75+630)	SRL „Irina Prim”	10/01-05/280 din 19.09.2022	31 500 375,26 +2 269 922,69 (AA1 din 06.04.2023 ajustare) -87 517,11 (AA2 din 30.10.2023) -32.917,38 (AA3 din 27.11.23)	31.10.2023	Executat fără abateri	33 649 860,00 lei Finalizat
11	ocds-b3wdp1-MD-1660223617490 02.09.2022	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G64, R6 – Banesti – Telenești – Budai – M5, km 13,50	SRL „Nouconst”	10/01-05/304 din 10.10.2022	16 364 056,98 +253 011,74 (AA1 din 16.08.2023) -16 617,60 (AA3 din 20.12.2023)	21.10.2023 15.12.2023 (AA2 din 26.10.2023)	Executat fără abateri	16 600 452,80 lei Finalizat

12	Prin negociere fără publicare 09.09.2022	Lucrări cadastrale complexe privind delimitarea terenurilor și înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile în scopul separării porțiunilor de teren necesare la construcția drumului de acces și a infrastructurii de amenajare către podul de pantoane peste r. Prut între localitățile or. Leova (RM) și s. Bumbata (România), cu întocmirea dosarului de schimbare a categoriei de destinație a terenurilor	ÎS "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	10/02-11/269 din 08.09.2022	168 230,00 +19 508,00 (AA2 din 08.11.2023)	30.06.2023 30.06.2024 (AA1 din 29.06.2023)	100 126,00 lei în execuție
13	Prin negociere fără publicare 09.09.2022	Lucrări de construcție a drumului de acces de la punctul de trecerea frontierei de stat Leova – Bumbăța către drumul național G99, ocolind or. Leova, L-3.59 km	SRL „Irina Prim”	10/01-05/272 din 09.09.2022	252 622 610,38 +8 563 559,67 (AA1 din 05.04.2023) + 14 602 075,16 (AA2 din 06.04.2023 ajustare) +5 389 536,64 (AA3 din 28.09.2023) +2 806 629,79 (AA4 din 08.11.2023)	14 luni calendaristice 01.06.2024 (AA4 din 08.11.2023)	249 251 043,60 lei în execuție
14	ocds-b3wvpl-MD-1664281403837 17.10.2022	Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 7,185, partea dreaptă.	SRL „Nouconst”	10/01-05/320 din 26.10.2022	16 584 949,48 (AA1 din 03.03.2023) +709 727,94 (AA2 din 14.07.2023) -4 840 770,94	31.08.2023	Finalizat
15	ocds-b3wvpl-MD-1664889655636 24.10.2022	Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții	Î.S. „INCERCOM”	05/02-04/332 din 01.11.2022	2 716 700,13	I etapă – 20.12.2022 II etapă – 20.12.2022 III-IV etapă – 31.12.2023	1 929 463,90 în execuție

16	ocds-b3wdp1-MD-1670482622308 27.12.2022	Studiu de fezabilitate cu privire la identificarea soluțiilor de proiect pentru amenajarea intersecțiilor denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga, după caz întoarcerii unităților de transport în intravilanul și extravilanul localităților	SRL „Injproiect”	10/02-11/12 din 23.01.2023	640 488,00	31.08.2023 15.11.2023 (AA1 din 30.08.23) (AA2 din 26.12.23) Valabilitatea contr. 31.05.2024			În execuție
----	--	--	------------------	----------------------------------	------------	--	--	--	-------------

2023

1	ocds-b3wdp1-MD-1671095666530 09.01.2023	Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 264,790	SRL „Irinđa Prim”	10/01-05/17 din 26.01.2023	37 784 754,15 + 2 215 839,54 (AA1 din 08.09.23) +1 447 663,76 (AA2 din 15.12.23)	31 martie 2024			28 798 706, 40 lei În execuție
2	ocds-b3wdp1-MD-1672315895425 20.01.2023	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgulești, km 124,835 – 180,600, lot III, km 162,560-180,600	SRL „Simbo Proiect”	10/02-11/23 din 09.02.2023	8 811 800,00 + 830 538,00 (AA1 din 30.08.23)	31.08.2023 31.10.2023 (AA1 din 30.08.23)		Executat fără abateri	9 642 338,00 lei Finalizat
3	ocds-b3wdp1-MD-1672315081412 20.01.2023	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgulești, km 124,835 – 180,600, lot II, km 142,550-162,560	SRL „Universinj”	10/02-11/25 din 09.02.2023	11 333 914,00 + 981 336,00 (AA1 din 30.08.23)	31.08.2023 30.11.2023 (AA1 din 30.08.23)		Executat fără abateri	12 315 250,00 lei Finalizat
4	ocds-b3wdp1-MD-1672306596587 20.01.2023	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgulești, km 124,835 – 180,600, lot I, km 124,835-142,550	SRL „Universinj”	10/02-11/24 din 09.02.2023	8 234 849,00 + 374 107,00 (AA1 din 30.08.23)	31.08.2023 15.11.2023 (AA1 din 30.08.23)		Executat fără abateri	8 608 956,00 lei Finalizat

5	Prin negociere fără publicare prealabilă 09.03.2023	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice R2 Chișinău – Bender – Tiraspol, M5 km 18,406-44,64 , G108 MS Florești - Anenii Noi km 15,40 - 16,30 , G109 Delacău – Bulboacă – R2 , km 23,55 – 25,55	SRL „Rutador” Lot 1 (km 18,406-26,006) SRL „Nouconst” Lot 2 (km 26,006-33,606) SRL „Dromas Cons” Lot 3 (km 33,606-41,206) SRL „Genesis International” Lot 4 (km 15,40-16,30)	10/01-05/50 din 15.03.2023 10/01-05/51 din 15.03.2023 10/01-05/52 din 15.03.2023 10/01-05/53 din 15.03.2023	60 354 990,96 AA2 din 24.05.23 lot I -3 526 433,76 57 499 169,39 AA2 din 24.05.23 lot II -2 816 517,61 54 953 715,89 AA2 din 24.05.23 lot III +1 471 605,67 52 977 585,17 AA2 din 24.05.23 lot IV +785 997,77	15.05.2023 AA1/I din 15.05.2023 lot I (25.05.2023) 15.05.2023 AA1/I din 15.05.2023 lot II (25.05.2023) 15.05.2023 AA1/I din 15.05.2023 lot III (25.05.2023) 15.05.2023 AA1/I din 15.05.2023 lot IV (25.05.2023)	Executat fără abateri	221 700 112,80 lei Finalizat
6	ocds-b3wdp1-MD-1678455342069 30.03.2023	Lucrări de reparație a drumului G125 , Cimișlia-largara-Sărata Nouă, sector km 2,40-7,70	SRL „Irinda Prim”	10/01-05/103 din 13.04.2023	61 124 792,97 - 2 848 436,86 (AA1 din 27.10.2023) + 6 026 250,66 (AA2 din 05.12.2023)	31.12.2023	Executat fără abateri	64 239 136,80 lei Finalizat
7	ocds-b3wdp1-MD-1680266019731 20.04.2023	Lucrări de proiectare pentru actualizarea documentației de execuție la proiectul „Reparația drumului R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 23,70 – 46,55” și „Reparația podurilor amplasate pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 34,035 , km 34,440 , km 39,245 și km 53,580”	SRL „Universinij”	10/02-11/121 din 05.05.2023	3 256 066,00	31.08.2023	Executat fără abateri	3 256 066,00 lei Finalizat
8	ocds-b3wdp1-MD-1680182783910 20.04.2023	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G109 Delacău – Bulboacă – R2 , sectoarele km 8,00 -9,13 și km 13,40-19,43	SRL „Universcons”	10/02-11/180 din 26.06.2023	749 388,00	30.09.2023	Executat fără abateri	749 388,00 lei Finalizat
9	ocds-b3wdp1-MD-1680678658147 27.04.2023	Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Calarași, km 21,2 - 27,83	SRL „Genesis International”	10/01-05/137 din 19.05.2023	75 067 435,97 +1 139 106,71 (AA1 din 23.11.23)	31.07.2024		9 858 530,40 lei În execuție
10	ocds-b3wdp1-MD-1680682836213	Lucrări de reparație a podului de șosea peste râul Gârla Mare,	IPS „Corsag” SRL	10/01-05/138 din	12 932 164,46 (AA1 din 27.06.23) (clauza avans) + 651 371 11	31.12.2023	Executat fără abateri	13 541 763,60 lei Finalizat

	27.04.2023	poziționat drumul public RI6 Bălți-Fălești-Sculeni-Ungheni, km 62,376		19.05.2023	(AA2 din 29.08.23)					
11	ocds-b3wdp1-MD-1680698939111 27.04.2023	Lucrări de construcție a trouarelor pietonale pe drumurile publice naționale	IPS „Corsag” SRL Lot I „Aedificator” SRL Lot II	10/01-05/141 din 22.05.2023 10/01-05/142 din 22.05.2023	2 022 928,04 6 933 399,30 +286 914,24 (AA1 din 28.06.2023) +140 383,55 (AA2 din 28.07.2023) -332 880,16 (AA3 din 23.10.2023)	31.08.2023	Penalitate 46 037,20 lei	Executat fără abateri	2 022 927,60 lei Finalizat 7 027 816,93 lei Finalizat	
12	Prin negociere fără publicare prealabilă 04.05.2023	Lucrări de amenajare a parcării din apropierea Castelului Mimi , lucrări de amenajare a accesului către stația feroviară Bulboaca și lucrări de terasament în s. Bulboaca	SRL „Nouconst”	10/01-05/122 din 05.05.2023	1 304 544,40 (AA1 din 22.05.2023) -200 234,04	20.05.2023		Executat fără abateri	1 104 310,80 lei Finalizat	
13	ocds-b3wdp1-MD-1681818646979 10.05.2023	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35	-	-	-	-	-	-	Anulată	
14	ocds-b3wdp1-MD-1681822603059 10.05.2023	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Comești-Boghenii Noi-Năpădeni, km.0,00- 25,09, G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)	SRL „Transproiect Consult”	10/02-11/136 din 19.05.2023	4 235 979,60	30.09.2023	Penalitate 71 331,46 lei		4 235 979,60 lei Finalizat	
15	ocds-b3wdp1-MD-168182425723 10.05.2023	Lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești-Leova- Cahul-Giurgiuilești, km 124,835 – 180,600	„Intexnauca” SRL	10/02-11/149 din 25.05.2023	1 176 000,00	31.07.2023		Executat fără abateri	1 176 000,00 lei Finalizat	

16	ocds-b3wdp1-MD-1682056294236 12.05.2023	Extinderea sistemului de măsurarea traficului pe drumurile naționale	SRL „NetSistem”	05/02-04/143 din 23.05.2023	2 200 004,40	30.11.2023 30.06.2024 (AA1 din 29.11.23)		733 334,40 lei În execuție
17	ocds-b3wdp1-MD-1682601314334 21.05.2023	Utilaj pentru dotarea laboratorului de încercări al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	SRL „Tecnos Quality”	05/02-04/157 din 05.06.2023	1 444 800,00	31.07.2023	Executat fără abateri	1 444 800,00 Finalizat
18	ocds-b3wdp1-MD-1682061910722 22.05.2023	Lucrări de instalare a obiectivelor semaforice pe drumurile publice naționale	SRL „NetSistem”	10/01-05/159 din 05.06.2023	6 996 673,89 + 15 477,64 (AA1 din 18.12.2023)	30.11.2023	Executat fără abateri	7 012 150,80 lei Finalizat
19	ocds-b3wdp1-MD-1683116504196 23.05.2023	Lucrări de instalare a parapetului metalic de protecție pe drumurile publice naționale.	SRL „Rutador”	10/01-05/176 din 16.06.2023	8 151 380,94	31.10.2023	Executat fără abateri	8 151 382,80 lei Finalizat
20	ocds-b3wdp1-MD-1683111221260 23.05.2023	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, RI3 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - RI4.	-	-	-	-	-	Anulată
21	ocds-b3wdp1-MD-1682406196405 31.05.2023	Extinderea sistemului de prognoze și control al condițiilor de circulație prin multiplicarea utilajelor meteo rutiere.	-	-	-	-	-	Anulată
22	ocds-b3wdp1-MD-1684500711564 09.06.2023	Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la pod de șosea, amplasat la km 172,172 pe drumul public M5 Fr. cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina.	-	-	-	-	-	Nereușit
23	ocds-b3wdp1-MD-1684934309450 14.06.2023	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public G109 Delacau - Bulboaca - R2, km 23,850.	SRL „Var-Imp”	10/01-05/187 din 30.06.2023	17 152 307,95 -207 320,33 (AA1 din 14.12.23)	30.06.2024		2 218 867,80 lei În execuție
24	ocds-b3wdp1-MD-1684929106182 14.06.2023	Lucrări de proiectare a nodurilor rutiere pe drumul public MI Frontiera cu România-	-	-	-	-	-	Anulată

25	ocds-b3wdp1-MD-1684933418185 16.06.2023	Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 95,278 și km 99,626 Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de sosea, poziționat pe drumul public R3 Chisinau - Hincesti - Cimisia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 95,740	SRL „Irinda Prim”	10/01-05/179 din 26.06.2023	20 511 859,75	30.06.2024	5 454 132,0 lei în execuție
26	ocds-b3wdp1-MD-1685446730549 19.06.2023	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - GI32 - Baimaclia - Enichioi - R35	SRL „Universinj”	10/02-11/191 din 11.07.2023	8 958 666,00 +1 065 555,00 (AA1 din 28.11.23)	30.11.2023 29.02.2024 (AA1 din 28.11.23)	2 886 183,83 lei în execuție
27	ocds-b3wdp1-MD-1686211306163 29.06.2023	Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe longitudinalele publice drumurile naționale amplasate în zona de nord, centru și sud a țării.	„Magistrala-Nistru” SRL (nord lot I) „Magistrala-Nistru” SRL (nord lot II) „Neledimpex” SRL (sud lot I) „Neledimpex” SRL (sud lot II) „Rutador” SRL (centru lot I)	10/01-05/198 din 20.07.2023 10/01-05/199 din 20.07.2023 10/01-05/230 din 16.08.2023 10/01-05/231 din 16.08.2023 10/01-05/232 din 16.08.2023	6 917 846,25 -9 214,98 (AA1 din 26.12.23) 4 834 418,69 2 944 230,25 -90 162,57 (AA1 din 27.11.203) 3 171 916,90 18 400 468,80 + 52 799,99 (AA1 din 27.11.23) + 163 239,99 (AA2 din 18.12.2023)	30.11.2023 30.11.2023 30.11.2023 30.11.2023	6 908 625,60 lei Finalizat 4 834 412,44 lei Finalizat 2 854 062,00 lei Finalizat 3 171 914,40 lei Finalizat 18 616 507,58 lei Finalizat
28	ocds-b3wdp1-MD-1688728914784 12.07.2023	Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgulești,	-	-	-	-	Anulată

29	ocds-b3wvdp1-MD-1688746321039 19.07.2023	km 124,835 - 180,600 (lot.II, km 142,550-162,560) Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hfincești-Leova-Cahul-Giurgulești, km 124,835 - 180,600 (lot.II, km 142,550-162,560)”. -	SRL „Viaab Engineering”	10/02-11/201 din 21.07.2023	420 196,03 + 42 784,10 (AA1 din 02.11.23)	30 zile	Executat fără abateri	462 980,13 lei Finalizat
30	ocds-b3wvdp1-MD-1688125938958 21.07.2023	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14.	-	-	-	-	-	Nereușit
31	ocds-b3wvdp1-MD-168838337809 26.07.2023	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție „Lucrări de proiectare cu privire la reparația podului de șosea, poziționat pe drumul public național R12 R8 - Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960”	SRL „Intexnauca”	10/02-11/219 din 08.08.2023	951 840,00	31.10.2023	Executat fără abateri	951 840,00 lei Finalizat
32	ocds-b3wvdp1-MD-1688388737004 26.07.2023	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție „Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; km 136,450”.	SRL „Viaab Engineering”	10/02-11/220 din 09.08.2023	1 194 069,60 lei	30.12.2023	Executat fără abateri	1 194 069,60 lei Finalizat
33	ocds-b3wvdp1-MD-1690368091342 15.08.2023	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14.	SRL „Intexnauca”	10/02-11/248 din 25.08.2023	6 220 212,00 + 928 570,00 (AA1 din 28.12.23)	29.02.2024 30.05.2024 (AA1 din 28.12.23)		1 753 200,00 lei În execuție
34	ocds-b3wvdp1-MD-1689227323650 31.07.2023	Lucrări de proiectare a nodurilor rutiere pe drumul public MI	IMP Chicimnauproiect	10/02-11/227 din	7 716 000,00	30.06.2024		În execuție

35	ocds-b3wdp1-MD-1689762491422 08.08.2023	Frontiera cu România– Leușeni–Chișinău– Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 95,278 și km 99,626.	Primaterax-nord SRL (Lot II Orhei, Rezina, Telenești) Primaterax-nord SRL (Lot III Rîțcani, Drochia, Soroca, Florești, Șoldănești) Aedificator SRL (Lot V Strasenii, Călărași, Ungheni, Fălești)	07/02-02/254 din 29.08.2023 07/02-02/255 din 29.08.2023 07/02-02/256 din 29.08.2023	1 752 449,38 -126 105,39 lei (AAI din 05.01.24) 2 011 287,19 -300 429,17 (AAI din 05.01.24) 1 679 937,44 -46 544,41 (AAI din 26.12.2023)	15.12.2023 15.12.2023 15.12.2023	Executat fără abateri Executat fără abateri Executat fără abateri	1 626 343,20 lei Finalizat 1 710 856,80 lei Finalizat 1 633 382,40 lei Finalizat
36	ocds-b3wdp1-MD-1690798715903 16.08.2023	Lucrări de construcție a paviloanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale	„Credo Industry” SRL	07/02-02/270 din 30.08.2023	2 674 899,71	15.12.2023	Executat fără abateri	2 674 899,60 lei Finalizat
37	ocds-b3wdp1-MD-1690799691002 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrcămintei rutiere pe drumul G107 Delacău – Cimișeni – Mereni – G106, raionul Anenii Noi.	„Credo Industry” SRL	07/02-02/284 din 06.09.2023	5 677 405,55	15.12.2023		În execuție
38	ocds-b3wdp1-MD-1690800888505 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrcămintei rutiere pe drumul G124 R26 – Ivanovca – Carabetovca – R3, raionul Basarabasca	„Corsag” SRL	07/02-02/261 din 29.08.2023	15 713 414,73	15.12.2023	Executat fără abateri	15 713 414,40 lei Finalizat
39	ocds-b3wdp1-MD-1690801507268 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrcămintei rutiere pe drumul G141 Vulcănești – Colibași – R34, raionul Cahul	„Masterdrum,, SRL	07/02-02/269 din 30.08.2023	22 971 706,19 + 1 552 445,61 (AAI din 27.09.2023) -38 671,40 (AA2 din 26.12.2023)	15.12.2023	Executat fără abateri	24 485 480,40 lei Finalizat
40	ocds-b3wdp1-MD-1690802004661 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrcămintei rutiere pe drumul RI Acces catre s. Bahnut, (L=400m), raionul Călărași	SA „Drumuri Straseni”	07/02-02/258 din 29.08.2023	1 073 455,72	15.12.2023	Executat fără abateri	1 073 455,72 lei Finalizat
41	ocds-b3wdp1-MD-1690803795173 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrcămintei rutiere pe drumul G95 RI-Călărași- Pârița,Itani,Căbățeni	„Nouconst, SRL	07/02-02/257 din 29.08.2023	5 679 866,50	15.12.2023	Executat fără abateri	5 679 866,40 lei Finalizat

42	ocds-b3wdp1-MD-1690804376838 16.08.2023	raionul Călărași Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G132 R35-Baimaclia-Taracția de Salcie-R32, raionul Cantemir	„Irida Prim” SRL	07/02-02/262 din 30.08.2023	8 655 326,40 -12 807,01 (AA1 din 25.10.2023)	15.12.2023	Executat fără abateri	8 642 518,80 lei Finalizat
43	ocds-b3wdp1-MD-1690805177733 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G119 G118 – Coșcalia – Plop – Bacealia – R30, raionul Căușeni	„Credo Industry” SRL	07/02-02/272 din 30.08.2023	10 971 112,12	15.12.2023		10 238 187,60 lei În execuție
44	ocds-b3wdp1-MD-1690805667445 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G121 G122-Zloți-Chircăești Noi-Taracția-R26, raionul Căușeni	„Credo Industry” SRL	07/02-02/271 din 30.08.2023	4 310 922,85	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23)		4 224 632,40 lei În execuție
45	ocds-b3wdp1-MD-1690806419992 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G127, G122, G121, G122.1, raionul Cimișlia	„Credo Industry” SRL	07/02-02/285 din 06.09.2023	6 361 562,18	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23)		În execuție
46	ocds-b3wdp1-MD-169098353132 18.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G69 G68 - Ustia - Mașcăuți - G72, raionul Criuleni	SC „Dromas-Cons” SRL	07/02-02/282 din 06.09.2023	5 703 295,86 -75 634,36 (AA1 din 29.11.23)	15.12.2023	Executat fără abateri	5 627 661,60 lei Finalizat
47	ocds-b3wdp1-MD-1690984213621 18.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G16 R12-Tîmova-Gașpar-Cupcini-M5, raionul Dondușeni	„Magistrala Nord,” SRL	07/02-02/264 din 30.08.2023	7 440 506,67	15.12.2023	Executat fără abateri	7 440 506,40 lei Finalizat
48	ocds-b3wdp1-MD-1691061942546 18.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G33 R12-Mîndic-Zgurița-Mărculești-R13, raionul Drochia	„Magistrala Nord,” SRL	07/02-02/263 din 30.08.2023	8 214 677,60 +139 385,64 (AA1 din 27.10.23)	15.12.2023	Executat fără abateri	8 354 062,80 lei Finalizat
49	ocds-b3wdp1-MD-1691062392505 18.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G3 G4-Lipcani-Tetcani-Lopatnic-Edinet-M5, raionul Edinet	SA „Drumuri Briceni”	07/025-02/283 din 06.09.2023	9 318 177,61	15.12.2023	Executat fără abateri	9 318 172,80 lei Finalizat
50	ocds-b3wdp1-MD-1691062933505 18.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G62 R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16, raionul Fălești	SA „Drumuri Balti”	07/02-02/276 din 01.09.2023	18 694 178,20	15.12.2023	Executat fără abateri	18 694 177,20 lei Finalizat

51	ocds-b3wdp1-MD-1691147142942 21.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G99 M1 – Leușeni – Leova – R34, raionul Hîncești	„Neledimpex” SRL	07/02-02/273 din 30.08.2023	23 643 493,29	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23)		18 183 244,80 lei În execuție
52	ocds-b3wdp1-MD-16911511661871 21.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni– Costești – Molești – Răzeni-M3, raionul Ialoveni	SC „Dromas-Cons” SRL	07/02-02/296 din 11.09.2023	6 729 708,66 -40 855,86 (AA1 din 28.11.23)	15.12.2023	Executat fără abateri	6 688 852,80 lei Finalizat
53	ocds-b3wdp1-MD-1691153142962 21.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G103 M1 – Vășieni – R3, raionul Ialoveni	SA „Lusmecon”	07/02-02/280 din 04.09.2023	7 868 437,13	15.12.2023	Executat fără abateri	7 868 421,60 lei Finalizat
54	ocds-b3wdp1-MD-1691415682924 22.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G39 R14 - Hirtop - Cuhurești de Sus - Tipordei - R19, raionul Florești	„Magistrala Nistru” SRL	07/02-02/277 din 04.09.2023	6 723 744,68 + 110 822,06 (AA1 din 16.11.2023) -13 887,29 (AA2 din 28.12.2023)	15.12.2023	Executat fără abateri	6 820 676,40 lei Finalizat
55	ocds-b3wdp1-MD-1691416369723 22.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G24 R7 – Petrușeni – Camenca – G25, raionul Glodeni	IPS „Corsag” SRL	07/02-02/274 din 30.08.2023	18 056 547,25	15.12.2023	Executat fără abateri	18 056 546,40 lei Finalizat
56	ocds-b3wdp1-MD-1691066772876 23.08.2023	Lucrări de reparație a drumului G108, M5-Florești-Anenii Noi, km 9,00-16,08 (Etapa I)	SA „Lusmecon”	10/01-05/324 din 21.09.2023	81 878 535,72	31.12.2024		1 360 161,6 lei În execuție
57	ocds-b3wdp1-MD-1691578966121 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G106 M5 – Bălțața – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110, raionul Ialoveni	„Profact Construct” SRL	07/02-02/310 din 14.09.2023	10 620 300,00	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23)		10 284 978,00 lei În execuție
58	ocds-b3wdp1-MD-1691579584953 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G99 M1 – Leușeni – Leova – R34, raionul Leova	SC „Dromas-Cons” SRL	07/02-02/295 din 11.09.2023	7 890 245,23 -241 069,63 (AA1 din 28.11.23)	15.12.2023	Executat fără abateri	7 649 175,60 lei Finalizat
59	ocds-b3wdp1-MD-1691582927712 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G92 G91 – Marinici – Șișcani – M1, raionul Nisporeni	„Neledimpex” SRL	07/02-02/297 din 12.09.2023	22 389 392,04	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23)		14 487 565,20 lei În execuție
60	ocds-b3wdp1-MD-	Lucrări de reparație a	Aedificator” SRL	07/02-02/308	6 841 063,46	15.12.2023	Executat	6 841 063,20

	1691585649271 25.08.2023	îmbăcămintei rutiere pe drumul G94.1 G94-Boldurești-G89, raionul Nisporeni	IPS „Corsag” SRL	din 14.09.2023	6 145 863,83	15.12.2023	fără abateri	lei Finalizat
61	ocds-b3wdp1-MD-1691587357042 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G8 R11 – Bîrnova – Gîrbova – Sauca – R8, raionul Ocnița	IPS „Corsag” SRL	07/02-02/292 din 11.09.2023	6 145 863,83	15.12.2023	Executat fără abateri	6 145 863,60 lei Finalizat
62	ocds-b3wdp1-MD-1691587842488 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G17 G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîșcani – R7, raionul Rîșcani	IPS „Corsag” SRL	07/02-02/293 din 11.09.2023	25 881 673,94 + 691 873,57 (AAI din 13.10.2023)	15.12.2023	Executat fără abateri	26 573 547,60 lei Finalizat
63	ocds-b3wdp1-MD-1691588242872 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G55 G50 – Drăgănești – Cotiușeni Mici – Copăceni – R6, raionul Singerei	SA „Drumuri Bălți”	07/02-02/287 din 07.09.2023	3 174 348,36	15.12.2023	Executat fără abateri	3 174 348,00 lei Finalizat
64	ocds-b3wdp1-MD-1691588634454 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G56 R6 – Prepeleța – Bălășești, raionul Singerei	SA „Drumuri Bălți”	07/02-02/288 din 07.09.2023	6 606 469,53	15.12.2023	Executat fără abateri	6 606 469,20 lei Finalizat
65	ocds-b3wdp1-MD-1691589024430 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, raionul Șoldănești	SC „Dromas-Cons” SRL	07/02-02/294 din 11.09.2023	18 115 369,03 -75 567,43 (AAI din 29.11.23)	15.12.2023	Executat fără abateri	18 039 801,60 lei Finalizat
66	ocds-b3wdp1-MD-1691589377889 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G13 G12 – Bădiceni – Baxani – Schineni – Vanțina – G35, raionul Soroca	SA „Drumuri Sotoca”	07/02-02/306 din 14.09.2023	8 962 468,34	15.12.2023 31.05.2024 (AAI din 26.12.23)		8 928 734,40 lei În execuție
67	ocds-b3wdp1-MD-1691753388291 28.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G114 G113-Talmază-Olănești-R31, raionul Ștefan Vodă	SC „Dromas-Cons” SRL	07/02-02/301 din 13.09.2023	8 132 534,26	15.12.2023	Executat fără abateri	8 132 534,20 lei Finalizat
68	ocds-b3wdp1-MD-1691757330450 28.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3, raionul Strășeni	„Service Tulis” SRL	07/02-02/305 din 14.09.2023	5 815 200,00	15.12.2023 31.05.2024 (AAI din 26.12.23)		5 709 280,80 lei În execuție
69		Lucrări de reparație a	SA Drumuri Bălți	07/02-07/309	13 801 892,46	15.12.2023	Executat	14 563 524,00

	ocds-b3wdp1-MD-1691758019027 28.08.2023	îmbăcămintei rutiere pe drumul G65 G64 - Telenesti - Ciulucani - Mindresti - Ghiliceni - M5, raionul Telenesti		din 14.09.2023	+761 632,16 (AA1 din 10.11.2023)			fără abateri	lei Finalizat
70	ocds-b3wdp1-MD-1691758854758 28.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G91 Ungheni – Bărboieni – Nemțeni – M1, raionul Ungheni	„Nouconst” SRL	07/02-02/307 din 14.09.2023	7 168 537,81	15.12.2023		Executat fără abateri	7 168 538,40 lei Finalizat
71	ocds-b3wdp1-MD-1691759272502 28.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G142 M3 - Vulcanesti - Etulia, UTA Găgăuzia	„Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL	07/02-02/304 din 14.09.2023	7 054 509,60 -54 760,42 (AA1 din 26.12.23)	15.12.2023		Executat fără abateri	6 999 749,60 lei Finalizat
72	ocds-b3wdp1-MD-1692623810819 12.09.2023	Lucrări de defrisare a plantațiilor rutiere în zona drumurilor publice naționale.	SA „Drumuri Bălți,, (Lot I mun. Bălți)	07/02-02/326 din 25.09.2023	1 632 945,18	20.12.2023 31.03.2024 (AA1 din 20.12.23)			1 353 895,20 lei În execuție
73	ocds-b3wdp1-MD-1692863304279 13.09.2023	Lucrări de defrisare a plantațiilor rutiere în zona drumurilor publice naționale.	SA „Drumuri Bălți,, (Lot II r. Fălești)	07/02-02/327 din 25.09.2023	759 944,78	20.12.2023 31.03.2024 (AA1 din 20.12.23)			578 388,00 lei În execuție
74	ocds-b3wdp1-MD-1692880732183 13.09.2023	Lucrări de proiectare a podului de șosea poziționat pe drumul public L493 R3 – Buțeni–Molești, km 5,140 .	„Universinj” SRL	10/02-11/323 din 20.09.2023	953 650,80	29.02.2024			În execuție
74	ocds-b3wdp1-MD-1692880732183 13.09.2023	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale în anul 2023 (straturi bituminoase subțiri executate la rece de tip „slurry seal”)	„Robricons” SRL (Lot I R6)	10/01-05/319 din 18.09.2023	9 915 640,80	30.10.2023		Executat fără abateri	9 907 654,80 lei Finalizat
			„Nouconst” SRL (Lot II R20)	10/01-05/325 din 21.09.2023	3 137 103,06			Penalizare 9 411,30 lei	3 137 102,40 lei Finalizat
75	ocds-b3wdp1-MD-1692860771246 15.09.2023	Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00 , la intersecție cu drumul G75 R6 -Peresecina-Hîrtropul Mare-	„Robricons” SRL (Lot III M3)	10/01-05/320 din 18.09.2023	1 260 590,40			Executat fără abateri	1 260 590,40 lei Finalizat
			-	-	-	-		-	Anulată

76	ocds-b3wdp1-MD-1693816756807 22.09.2023	Cruglic-G72, km 0,00. Lucrări de reabilitare a drumului R16.1 R16 - frontiera cu România, km 0,00 - 1,163	„Nouconst” SRL	10/01-05/345 din 09.10.2023	29 269 308,52	31.08.2024		11 356 960,8 lei În execuție
77	ocds-b3wdp1-MD-1693829546701 25.09.2023	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale	„Pro Tron Media” SRL (Lot I) „Pro Tron Media” SRL (Lot II)	07/02-02/342 din 05.10.2023 07/02-02/343 din 05.10.2023	1 964 660,75 1 996 567,61	15.12.2023		În execuție În execuție
78	ocds-b3wdp1-MD-1695192290002 10.10.2023	Lucrări de reparație a nodului rutier (pasajului), poziționat pe drumul public M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România, km 41,96 (sectorul de drum km 41,59 - 42,10 și bretelele 1 și 2)	„Nouconst” SRL	10/01-05/354 din 18.10.2023	53 999 773,47	31.12.2024		4 493 515,20 lei În execuție
79	ocds-b3wdp1-MD-1695904937951 18.10.2023	Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții	-	-	-	-		Nereușit
80	ocds-b3wdp1-MD-1695906518235 18.10.2023	Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopol Mare-Cruglic-G72, km 0,00	„Intexnauca” SRL	10/02-11/358 din 20.10.2023	647 160,00	29.02.2024		În execuție
81	ocds-b3wdp1-MD-1695986339895 19.10.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G122.1 G122 – Sagaïdac – Valea Perjei, raionul Cimișlia	„Service Tulis” SRL	07/02-02/374 din 30.10.2023	4 926 900,00	15.12.2023	Executat fără abateri	4 926 900,00 lei Finalizat
82	ocds-b3wdp1-MD-1696321610369 20.10.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G46 R9 – Dobruja – Ignăței – Scorteni – Codrul Nou – R14 raionul Șoldănești	IPS „Corsag” SRL	07/02-02/375 din 30.10.2023	43 324 521,87	15.12.2023 31.05.2024 (AAI din 26.12.24)		43 091 196,00 lei În execuție
83	ocds-b3wdp1-MD-1696337098695 20.10.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G116 R30 – Ermoclia – Alava – Lazo – Volintir, raionul Ștefan	„Drumuri Caușeni” SA	07/02-02/368 din 26.10.2023	24 533 121,66	15.12.2023 31.05.2024 (AAI din 26.12.24)		23 650 952,40 lei În execuție

84	ocds-b3wdp1-MD-1696335860730 20.10.2023	Vodă Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G73 G72 – Brănești – Complexul istoric - cultural „Orheiul Vechi” – G69, raionul Orhei.	„Vicoliv Grup” SRL	07/02-02/366 din 26.10.2023	18 299 368,84	15.12.2023 31.05.2024 (AAI din 26.12.23)			9 000 000,00 lei În execuție
85	ocds-b3wdp1-MD-1695987158241 21.10.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G107 Delacău – Cimișeni – Mereni – G106, raionul Anenii Noi.	„Nouconst” SRL	07/02-02/385 din 01.11.2023	16 485 038,92	15.12.2023		Executat fără abateri	16 485 022,80 lei Finalizat
86	ocds-b3wdp1-MD-1695988159691 21.10.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G118 G110 – Căinari – Sălcuța – R26 raionul Căușeni.	„Dortehtrans” SRL	07/02-02/382 din 31.10.2023	16 492 169,16	15.12.2023 31.05.2024 (AAI din 26.12.24)			5 447 448,00 lei În execuție
87	ocds-b3wdp1-MD-1696340966889 23.10.2023	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46	„Transproiectconsult” SRL	10/02-11/386 din 01.11.2023	2 825 089,20	31.03.2024			În execuție
88	ocds-b3wdp1-MD-1696340699635 23.10.2023	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni-Chișinău-Dubăsari -frontiera cu Ucraina, km 0,00-1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)	„Intexnauca” SRL	10/02-11/377 din 30.10.2023	1 968 600,00	30.06.2024			În execuție
89	ocds-b3wdp1-MD-169649086083 25.10.2023	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru construirea punctului de trecere a frontierei (PTF), inclusiv și actualizarea studiului de fezabilitate pentru construcția drumului de acces la podul peste râul Prut, amplasat în regiunea s. Zagarancea, r-ul Ungheni.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
90	ocds-b3wdp1-MD-	Lucrări de proiectare privind elaborarea	„Universini” SRL	10/02-11/395	5 911 309,20	30.06.2024			

1696855400537 26.10.2023	proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională.	09.11.2023							În execuție
91 ocds-b3wdp1-MD-1697801117664 13.11.2023	Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe sectoarele de drum: R32 MB - Vulcănești - Cahul - Taraclia, km 31,260 - intersecție cu drumul local L664 și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 - 39,100 definitivate „Puncte negre	-	-	-	-	-	-	-	Nereușit
92 ocds-b3wdp1-MD-1698137427528 13.11.2023	Lucrări de proiectare cu privire la reconstrucția podurilor de încrucișare poziționate pe drumul republican R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 11,178.	10/02-11/401 din 20.11.2023	5 338 870,80	31.08.2024					În execuție
93 ocds-b3wdp1-MD-1698321797421 14.11.2023	Lucrări de amenajare a intersecției cu sens giratoriu pe drumul R1 Chișinău-Ungheeni-frontieră-cu România, km 15+000, intersecție cu drumul de acces către satul Cojușna	07/02-02/415 din 28.11.2023	1 240 287,83	25.12.2023			Executat fără abateri	1 240 287,80 lei Finalizat	
94 ocds-b3wdp1-MD-1698146374690 15.11.2023	Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R3 Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - fr. cu Ucraina, pe sectoarele km 13.400-14.400 și km 28.800-29.800, inclusiv și pe drumul R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 55,700 - 56,700, definitivate „Puncte negre”.	-	-	-	-	-	-	-	Nereușit
95	Lucrări de proiectare cu								

	ocds-b3wdp1-MD-1698386812465 15.11.2023	privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R6 Chișinău - Orhei - Bălți, pe sectoarele km 33.000-34.000, km 35.500-36.500 și km 47.300-48.300, inclusiv și pe drumul R20 Orhei - Rezina - Rîbnița, km 13.000-14.000, definitive „Puncte negre”.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
96	ocds-b3wdp1-MD-1698389825750 15.11.2023	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția punctului de trecere a frontierei (PTF), inclusiv și actualizarea studiului de fezabilitate pentru construcția drumului de acces la podul peste râul Prut, amplasat în regiunea s. Zagarancea, r-ul Ungheni.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
97	ocds-b3wdp1-MD-1698392521492 15.11.2023	Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
98	ocds-b3wdp1-MD-1698844624680 COP 15.11.2023	Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare a nodurilor rutiere pe drumul public MI Frontieră cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontieră cu Ucraina, km 95,278 și km 99,626”.	I.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor,	10/02-11/403 din 22.11.2023	323 760,00	30 zile	-	-	În execuție
99	ocds-b3wdp1-MD-1699012512971 16.11.2023	Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului de șosea amplasat la km 18,470 pe drumul public G106 M5-Bălțața-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110.	I.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor,	10/02-11/454 din 15.12.2023	456 000,00	30.04.2024	-	-	În execuție
100	ocds-b3wdp1-MD-1699450098957 20.11.2023	Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului de șosea amplasat la km 172,172 pe drumul public M5 Fr. cu Ucraina-Criva-Râlni-	-	-	-	-	-	-	Anulată

