

Aprobat:
 Director adjunct
 al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
 Vladimir LUPU

Raport privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, încheiate în Semestrul I anul 2024

Nr. d/o	Licitația publică, Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract., Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării/ livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție, Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018									
1	18/03400 din 18.09.2018	Sistem Informațional Automatizat de Stat Vinieta	S.R.L. ”BASS Systems”	01-04/444 din 17.10.2018	2 882 736,00	34 săptămîni (AA1 din 27.02.2019)	Transfer la cont	31.12.2020	Finalizat Sistemul Infomațional a fost lansat
	BAP nr. 59 din 27.07.2018						144 136,80		
2019									
1	ocds-b3wdp1-MD-1557317905108	Lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4	S.R.L. ”Rutador”	06-14/237 din 25.06.19	127 959 699,54 -603 558,22 +939 851,61 (AA1 din 12.02.2020) +2 644 028,08 -1 531 552,73 (AA2 din 09.09.2020) +16 643 357,17 (Ajustare) (AA6 din 16.02.2023) +218 354,06 (AA7 din 29.05.2023) +882 184,32 (AA9 din 14.09.2023) +8 231,41 (AA10 din 16.11.23) +15 543 204,00 (AA11 din 21.11.23 ajustare)	31.12.2020 31.12.2021 (AA3 din 23.12.2020) 31.12.2022 (AA4 din 30.12.2021) 31.07.2023 (AA5 din 30.12.2022) 15.09.2023 (AA8 din 28.07.2023)	Rețineri succesive	până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
	14-06-2019								
2	ocds-b3wdp1-MD-1558441529069	Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu	S.C.”Poduri	06-14/236 din	105 815 479,24 -618 311,02	31.12.2020 31.12.2021 (AA4 din 15.12.2020)	Rețineri	până la recepția	Finalizat

					+1 145 529,46 (AA2 din 12.02.2020) -398 588,06 +528 400,26 (AA3 din 25.06.2020) - 136 202,54 +289 141,90 AA5 din 13.07.2021 +411 974,54 (AA7 din 21.04.2022) +2 088 824,84 (Ajustare) (AA8 din 05.09.2022) +163 547,99 (AA9 din 23.09.2022) + 1 826 628,00 (AA11 din 17.02.2023) +1 664 637,96 (AA12 din 13.09.2023) + 6 659 415,60 (AA13 din 15.09.2023 ajustare) +459 918,87 (AA14 din 01.12.2023) -108 472,44 (AA15 din 28.12.2023) + 8 816 431,20 (AA16 din 28.12.2023 ajustare)	(AA10 din 28.12.2022)			
3	ocds-b3wdp1-MD-1562152313727 25-07-2019	Produse petroliere	LUCOIL-Moldova	04-30/310 din 07.08.2019	3 511 000,00	24 luni		31.12.2022	
4	ocds-b3wdp1-MD-1569411886888 17.10.2019	Lucrări de elaborare a expertizei tehnice și a proiectului de execuție, în vederea remedierii degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres MI Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 129+810	S.R.L.,„Injproiect”	06-15/425 din 24.10.2019	1 823 868,00	12 luni calendaristice, Ianuarie 2021 (AA 1 din 02.11.2020) 31.03.2021 (AA 2 din 05.02.2021)	Transfer la cont 182 387,00	31.12.2020 31.03.2021 (AA 1 din 02.11.2020)	Finalizat

2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ocds-b3wdp1-MD-1579091607166	Lucrări de reabilitare a	S.A.”Drumuri Cahul”	06-14.60 din	40 611 871,84	Decembrie 2020	Rețineri succesive		Finalizat

	03.03.2020	Congaz - Dimitrovca - G131, sectorul km 10+000 – 18+000			+461 256,6 (AA2 din 29.03.2021) -74 994,99 (AA4 din 11.01.2023)	(AA nr 1 din 31.12.2020) 30.07.2021 (AA nr 3 din 19.05.2020)			
2	04.03.2020	Lucrări de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 – 34+200	S.A.”Lusmecon”	06-14/82 din 24.03.2020	67 222 940,95 AA nr.1 din 04.05.2021 -56 025 322.15 Rezilierea contractului	Decembrie 2021	Rețineri succesive		Finalizat
3	03.04.2020	Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080	S.R.L.”Irinda Prim”	06-14/157 din 22.05.2020	117 159 026,93 + 971 522,94 -72 968,96 (AA1 din 09.10.2020) + 287 059,13 (AA2 din 12.11.2020) + 244 382,40 (AA4 din 19.01.2022) +571 216,80 (AA6 din 14.06.2022) +1 398 240,31 (AA7 din 30.06.2022) + 10 918 131, 60 (Ajustare) (AA8 din 28.10.2022) +34 025,51 (AA10 din 30.12.2022) +1 637 061,96 (AA9 din 16.12.2022) + 22 422 865,20 (AA12 din 14.02.2023) -1 931 889,03 (AA13 din 09.06.2023) +102 469,20 (ajustare) (AA14 din 15.06.2023)	Decembrie 2021 31.12.2022 (AA3 din 30.12.2021) 30.04.2023 (AA11 din 30.12.2022)	Rețineri succesive Garanție bancară 6 655 683,63 (AA5 din 01.03.2022)	până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
4	14.04.2020	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km0+00	S.R.L. „Var-Imp,,	06-14/138 din 15.05.2020	7 430 220,94	11 luni calendaristice	Rețineri succesive	până la recepția finală a lucrărilor	7 176 984,81 finalizat in 2021

5	ocds-b3wdp1-MD-1586260786399 11.05.2020	tratatamentul bituminos pe drumul R8.1 R8 – Arionesti – R14, km 0,0-9,47, drumul R11 Frontiera cu Ucraina - Briceni - Ocnita - Otaci - R8, km 45,46-65,46, drumul R12 R8 – Donușeni – Drochia – Pelinia – M5, km 37,2-48,86, drumul G31 R6 - Biliceni Vechi - M5, km 0,0-10,0	„Nouconst,, SRL	06-14/165 din 29.05.2020	25 374 551,89 -6 358 173,60 (AA2 din 11.04.2023)	20.09.2020 01.11.2020 (AA1 din 30.09.2020)		pană la recepția finală a lucrărilor	
6	ocds-b3wdp1-MD-1578919608401 04.05.2020	Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500	S.R.L.”Irinda Prim”	06-14/208 din 10.06.2020	149 044 811,05 -642,42 (AA1 din 30.09.2021) -25 958 196,28 (AA3 din 28.01.2022) +339 063,60 (Ajustare) (AA4 din 28.10.2022) -12 133 743,44 (AA5/1 din 09.11.2022) +9 283 493,89 (AA5/2 din 09.11.2022) +284 206,08 (AA6 din 26.12.2022) +6 654 284,40 (AA7 din 14.02.2023 ajustare) -1 453 636,88 (AA8 din 16.03.2023)	Decembrie 2021 31.12.2021 (AA2 din 30.12.2021)	Garantie bancara 5 578 774,93	pană la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
7	ocds-b3wdp1-MD-1586860787794 12.05.2020	Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău- Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 215	S.R.L.,,Nouconst”	06-14/161 din 25.05.2020	13 143 550,14 +762 330,59 (Ajustare) (AA3 din 12.09.2022) -436 691,21 (AA4 din 16.12.2022) +2 824 128,00 (Ajustare AA5 din 29.12.2022)	Decembrie 2021 31.05.2022 (AA1 din 23.12.2021) 30.11.2022 (AA2 din 02.06.2022)	Rețineri succesive	pană la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
8	ocds-b3wdp1-MD-1586861646695 12.05.2020	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău- Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 57	S.R.L.,,Nouconst”	06-14/174 din 29.05.2020	13 029 669,25 (AA1 din 06.10.2021) +1 538 583,06 -205 225,51 (AA2 din 14.07.2022)	Septembrie 2021 AA1 din 06.10.2021 31.12.2021	Rețineri succesive	pană la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
9	ocds-b3wdp1-MD-1588768193935	Lucrări de reabilitare a	S.A.,,Lusmecon,,	06-14/210 din	113 129 801,17	Decembrie 2021	Rețineri	pană la	Finalizat

	29.05.2020	Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000			- 6 568 679,94 (AA nr.1 din 07.12.2020) -1 007 904,37 (AA3 din 01.03.2022) +191 412,51 (AA4 din 30.06.2022) -1 222 772,91 (AA6 din 13.12.2022) +3 074 912,86 (Ajustare AA7 din 14.12.2022)	(AA2 din 24.12.2021) 31.08.2022 (AA4 din 30.06.2022)		finală a lucrărilor	
10	ocds-b3wdp1-MD- 1590474431441 17.06.2020	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1	S.A.Drumuri Riscani”	06-14/238 din 25.06.2020	13 969 511,45 (+ 435 231,00) AA nr 1 din 21.11.2020 -597 147,06 +596 870,82 AA nr 3 din 13.07.2021	Dec. 2020 (31.05.2021) AA nr. 2 din 31.12.2020 31.07.2021 AA nr 3 din 13.07.2021	Rețineri succesive	până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
11	ocds-b3wdp1-MD- 1590473108492 17.06.2020	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6- Bănești-Telenești-Budăi-M5, km 13	S.R.L. ”Staci Grup”	06-14/259 din 03.07.2020	7 560 255,31	Decembrie 2020	Rețineri Succesive REZILIERE CONTRACT	până la recepția finală a lucrărilor	Reziliat
12	ocds-b3wdp1-MD- 1593418279933 22.07.2020	Lucrări de proiectare pentru executarea soluțiilor de proiect privind remedierea degradărilor atestare la podul de încrucișare, poziționat pe drumul republican R6 Chișinău - Orhei – Bălți, km 11,178	S.R.L.,,Injproiect,,	06-15/329 din 06.08.2020	481 176,00 -481 176,00 (AA3 din 07.09.2021)	6 luni 06.05.2021 (AA1 din 11.02.2021) 30.11.2021 (AA2 din 10.06.2021)	Transfer direct 48 117,60	31.12.2021	Contract reziliat
13	ocds-b3wdp1-MD- 1592818874973 31.07.2020	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău - Anenii Noi), km 18,40-36,37	S.R.L. „INTEXNAUCA,,	06-15/354 din 25.08.2020	4 970 000,00	11 luni (AA 1 din 04.02.2021) 31.01.2022 30.06.2022 (AA2 din 04.10.2021)	25.08.2021 497 000,00	30.06.2020 30.07.2022	4 970 000,00 finalizat

14	ocds-b3wdp1-MD-1594722141887	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18	S.R.L. "Genesis International"	06-14/347 din 19.08.2020	+102 569,51 (AA1 din 03.06.2021) -304 524,55 (AA3 din 16.03.2022) +774 968,27 (AA4 din 30.06.2022) +170 619,64 (AA5 din 01.09.2022) +2 674 796,00 (Ajustare) (AA6 din 07.09.2022) (-) 207 247,17 (AA7/1 din 14.11.2022) +46 283,21 (AA7/2 din 14.11.2022) +3 772 619,95 (AA8 din 25.11.2022) (ajustare)	Noiembrie 2021 (AA2 din 08.10.2021) 30.06.2022 31.08.2022 (AA4 din 30.06.2022) 30.09.2022 (AA5 din 01.09.2022)	Retineri succesive	până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
	05.08.2020								
15	ocds-b3wdp1-MD-1594185668169	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50	S.R.L., "Universinj,"	06-15/367 din 08.09.2020	4 542 403,0	8 luni 28.02.2022 (AA1 din 29.03.2021)	21.06.2021 454 240,30	15.05.2022 454 240,30	4 542 403,00 finalizat
	18.08.2020					15 mai 2022 (AA2 din 28.02.2022)			
16	ocds-b3wdp1-MD-1594186189981	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 59,50-89,53	S.R.L., "Simbo-Proiect"	06-15/366 din 08.09.2020	3 795 972,00	8 luni 10.01.2022 (AA1 din 22.04.2021)	379 597,20	31.12.2021 30.12.2022 (AA1 din 22.04.2021)	3 795 972,00 finalizat
17	ocds-b3wdp1-MD-1594792733708	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R17 Fălești-Pîrlița, km 0,0-32,20	S.R.L., "Astral-Proiect"	06-15/381 din 21.09.2020	4 923 580,00	8 luni 31.01.2022 (AA1 din 14.04.2021)	Transfer la cont 246 180,00	31.12.2021	4 923 580,00 finalizat
	24.08.2020					30.04.2022 (AA2 din 16.02.2022)		31.12.2022 (AA1 din 14.04.2021)	
18	ocds-b3wdp1-MD-1597641030947	Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor (lot V, X)	S.R.L., "Tecnos Quality,, (lot I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX)	11-18/388 din 25.09.2020	2 145 000,00	Decembrie 2020	Transfer Direct		Executarea contractului
	09.09.2020		S.A. „EXIMOTOR,, (lot V, X)	11-18/387 din 25.09.2020	240 000,00				

19	ocds-b3wdp1-MD-1597910010375	selectarea și actualizarea volumelor de lucrări pentru sectorul de drum km 41,600-44,35 din proiectul ”Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontieră cu România, km 0,00-34,35 (modificat în M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 10,00-44,35)	S.R.L.,”Universinj”	06-15/400 din 01.10.2020	693 975,60	Martie 2021 30.04.2021 (AA1 din 24.03.2021)	09.01.2020 44 620,00	31.12.2021	Finalizat
	11.09.2020								
20	ocds-b3wdp1-MD-1597815792146	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R20 Orhei-Rezina-Rîbnița km 50,29-53,00	S.R.L.,”Universcons,,	06-15/390 din 28.09.2020	956 284,00	Aprilie 2021 15.05.2021 AA nr 1 din 08.04.2021	Transfer la cont 47 814,20	31.12.2021 31.12.2022 (AA2 din 10.12.2021) 31.12.2023 (AA3 din 29.12.2022)	Finalizat
	11.09.2020								
21	ocds-b3wdp1-MD-1596785982537	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ceadâr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27	S.R.L.,”Universinj”	06-15/399 din 30.09.2020	5 519 815,20	7 luni 31.01.2022 (AA1 din 31.03.2021) 30.04.2022 (AA2 din 21.01.2022) 31.05.2022 (AA3 din 04.04.2022)	07.06.2021 275 991,00	31.12.2021 31.12.2022 (AA1 din 31.03.2021)	2 351 074,80
	16.09.2020								
22	ocds-b3wdp1-MD-1597215868498	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27	S.A.,”INTEXNAUCA”	06-15/442 din 06.11.2020	3 599 330,00	9 luni 31.01.2022 (AA 1 din 04.02.2021)	12.09.2021 180 000,00	31.12.2021 30.06.2022 (AA 1 din 04.02.2021)	3 599 330,00 finalizat
23	ocds-b3wdp1-MD-1599036065596	Lucrări de reparație a rosturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 53+210	S.C.,”Poduri Prim”S.R.L.	06-14/405 din 01.10.2020	19 620 453,49 +2 072 562,97 -1 237 825,27 (AA1 din 30.09.2021) +248 649,10 (Ajustare) (AA3 din 29.09.2022) (-) 1 187 428,40 (AA5 din 17.01.2023) (-) 42 902,54 (AA6 din 26.01.2023) + 207 445,20 (AA7 din 14.02.2023) - 14 145 629,74 (AA8 din 13.10.2023)	Decembrie 2021 31.12.2022 (AA2 din 23.12.2021) 31.12.2023 (AA4 din 28.12.2022)	Rețineri succesive		3 780 528,60 Contract reziliat - 14 145 629,74
	25.09.2020								

24	ocds-b3wdp1-MD-1597824132587 28.09.2020	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15	S.R.L., „Universinij”	06-15/414 din 15.10.2020	4 324 458,00	Aprilie 2021 30.09.2021 (AA1 din 31.03.2021) 20.12.2021 (AA2 din 22.09.2021)	02.06.2021 216 223,00		4 324 458.00 finalizat
25	ocds-b3wdp1-MD-1601387167106 27.10.2020	Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 88,322; km 95,740, G109 Delacău–Bulboaca–R2, km 23,850	S.R.L., „Injproiect”	06-15/485 din 03.12.2020	884 640,00	30 iulie 2021	Transfer direct 44 232,00	31.12.2021 31.12.2022 (AA1 din 10.12.2021)	884 640.00 finalizat
26	ocds-b3wdp1-MD-1601384931152 06.11.2020	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești, km 82,00 – 125,00	S.R.L., „Universinij”	06-15/479 din 01.12.2020	6 460 408,80	30 septembrie 2021 31.01.2022 (AA1 din 31.03.2021) 30.04.2022 (AA2 din 21.01.2022) 15 iulie 2022 (AA3 din 28.04.2022) 31 august 2022 (AA4 din 08.07.2022) 30.09.2022 (AA5 din 18.08.2022)	10.11.2021 323 020,00	31.08.2022 31.12.2022 (AA5 din 18.08.2022)	2 865 921,72
27	ocds-b3wdp1-MD-1602661960057 06.11.2020	Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinău-Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790	-	-	-	-	-	-	Anulată
28	ocds-b3wdp1-MD-1602848924053 06.11.2020	Servicii de cercetare și dezvoltare privind elaborarea documentelor normative	IP „Universitatea Tehnică a Moldovei,,	06-15/491 din 08.12.2020	1 966 355,00	31.12.2021 20.06.2022 (AA1 din 24.12.2021)	Transfer la cont		Executarea contractului
29	ocds-b3wdp1-MD-1602661061897	Lucrări de proiectare	S.R.L., „Universcons”	06-15/498 din 15.12.2020	5 360 140,80	15.08.2021	Transfer direct	31.12.2022 (AA1 din	2 374 348,80

	19.11.2020	lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28				(AA1 din 28.07.2021)			
30	ocds-b3wdp1-MD-1606997401954 24.12.2020	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului „Reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 (modificat conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016 din M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 5,40-13,6) pe sectorul km 90,60 – km 91,33”	S.R.L., „Universinij”	06-15/02 din 13.01.2021	1 239 298.80	31 mai 2021 31.07.2021 (AA1 din 31.03.2021) 20.12.2021 (AA2 din 04.08.2021)	Garanție bancară 61 964,95		1 239 298.80 finalizat
31	ocds-b3wdp1-MD-1607522366049 30.12.2020	Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95	ÎM „Badprim „, SRL	06-14/14 din 20.01.2021	34 358 822,91 -3 774 663,30 +743 681,57 (AA3 din 30.12.2021) -19 513,44 (AA4 din 01.03.2022)	15 octombrie 2021 AA1 din 09.09.2021 24.12.2021 AA2 din 22.09.2021	Retineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	30 804 892.50 finalizat
2021									
1	https://e-licitatie.md/achizitii/23034/lucrari-de-reparatie-a-imbracamintei-rutiere-pe-drumul-g27-r7 23.04.2021	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0)	S.R.L. ”Dromas-Cons”	06-14/117 din 13.05.2021	26 874 889,80 -11 033,58 (AA1 din 28.04.22) -62 898,96 (AA2 din 04.08.22) +3 343 848,00 (Ajustare) (AA3 din 12.09.22) +1 093 851,60 (Ajustare AA4 din 19.12.22)	30.12.2022	Garanție de bună execuție	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

2	licitatie.md/achizitii/23287/lucrari-de-reparatie-a-podului-pe-drumul-m1-frontiera-cu 04.05.2021	Lucrări de reparație a podului pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 108+970	+1 381 317,53 S.A."Drumuri Criuleni"	06-14/121 din 19.05.2021	+1 381 317,53 (AA2 din 28.12.22) +1 508 229,60 (Ajustare) (AA4 din 31.03.23) +37 392,00 (AA5 din 31.03.23) +2 033 804,40 (Ajustare) (AA6 din 27.07.23)	30.06.2022 30.12.2022 (AA1 din 30.06.2022) 31.03.2023 (AA3 din 06.01.2023)	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
3	https://licitatie.md/achizitii/23402/lucrari-de-reparatie-a-podurilor-pe-drumul-m5-frontiera-cu 07.05.2021	Lucrări de reparație a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 24,935 (Lotul I); km 38,34 (Lotul II)	IPS"Corsag"S.R.L.	06-14/126 din 20.05.2021	Lotul I km 24,935 18 250 274,12 Lotul II km 38,34 14 435 836,66 +204 150,73 (AA1 din 18.05.2022) +1 576 404,39 (Ajustare) (AA2 din 12.09.2022) +74 116,77 (AA3 din 23.09.2022) +1 407 840,58 (AA4 din 06.12.2022) +9 077 204,40 (Ajustare AA5 din 29.12.2022)	30.12.2022	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
4	https://licitatie.md/achizitii/23190/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 29.04.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Briceni	S.A. ,, Drumuri Briceni,,	06-14/123 din 19.05.2021	10 464 348,59	30.09.2021	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
5	https://licitatie.md/achizitii/23192/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 29.04.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Dondușeni	IPS"Corsag"S.R.L.	06-14/130 din 26.05.2021	5 345 783,27	30.09.2021	Rețineri Succesive Garanție bancară (AA1 din 11.03.2022)	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

6	licitatie.md/achizitii/231 93/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani	S.R.L.,Magistrala-Nord,,	06-14/122 din 19.05.2021	14 581 801,39	30.09.2021	729 090,60 31.12.2021	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
	29.04.2021								
7	https://licitatie.md/achizitii/237 33/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Cahul, UTA Găgăuzia (raionul Vulcănești)	S.R.L.,Masterdrum,,	06-14/150 din 08.06.2021	5 491 884,02	30.09.2021	Rețineri Succesive Garanție bancară (AA1 din 14.07.2022)	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
	07.05.2021								
8	https://licitatie.md/achizitii/235 27/lucrari-de-aplicare-a-tratamentului-bituminos-pe-drumul-r30-anenii	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi - Căușeni – Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 69,50 - 77,90 (raionul Ștefan Vodă)	S.C."Dromas-Cons"S.R.L.	06-14/128 din 25.05.2021	3 342 497,51	30.09.2021	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
	13.05.2021								
9	https://licitatie.md/achizitii/235 29/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova	S.R.L."Constdrum"	06-14/142 din 04.06.2021	5 287 244,02	30.09.2021	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Notificare privind rezoluțiunea Contractului Reziliat în sumă de -5 287 244,02
	13.05.2021								
10	https://licitatie.md/achizitii/234 36/lucrari-de-reparatie-a-imbracamintei-rutiere-pe-drumul-g95-r1	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăești, km 2-7	S.C."Dromas-Cons"S.R.L.	06-14/140 din 03.06.2021	25 125 003,49 1 634 871,94 (AA1 din 05.08.2021) -25 379 892,23 reziliere (AA2 din 11.07.2022)	30.12.2022	Rețineri Succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	1 379 983,20 Reziliat în sumă de 25 379 892,23
	10.05.2021								
11	https://licitatie.md/achizitii/235 25/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Comrat, Ciadâr-Lunga, Taraclia	S.R.L „Irina Prim,,	06-14/146 din 07.06.2021	8 488 431,92	30.09.2021	Rețineri Succesive Garanție bancară (AA1 din 06.04.2022)	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
	13.05.2021								

12	licitatie.md/achizitii/23533/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 13.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău	S.C.,,Nouconst,,	06-14/139 din 03.06.2021	12 595 841,54	30.09.2021	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
13	https://licitatie.md/achizitii/23531/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 13.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cimișlia, Basarabeasca	S.R.L „Irinda Prim,,	06-14/147 din 07.06.2021	5 021 201,02	30.09.2021	Rețineri Succesive Garanție bancară (AA1 din 06.04.2022)	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
14	https://licitatie.md/achizitii/23650/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 14.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Rezina, Șoldănești	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.	06-14/145 din 07.06.2021	6 766 278,70 -154 608,74 (AA1 din 16.02.2022)	30.09.2021	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
15	https://licitatie.md/achizitii/23652/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 14.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ungheni, Niporeni	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.	06-14/144 din 07.06.2021	7 704 729,44 -193 474,25 (AA2 din 20.05.2022)	30.09.2021 30 zile de la primirea notificării (AA1 din 22.03.2022)	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
16	https://licitatie.md/achizitii/23536/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 13.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni	S.R.L.”Solcoci Prim”	06-14/152 din 09.06.2021	7 887 335,81	30.09.2021	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	1 808 913,60 Contract reziliat (-)6 078 422,71
17	https://licitatie.md/achizitii/23653/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 14.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Soroca, Florești	S.A.”Drumuri Soroca”	06-14/151 din 09.06.2021	8 426 519,10	30.09.2021	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

18	licitatie.md/achizitii/23945/lucrari-de-proiectare-pentru-reparatia-drumului-r36-basarabeasca-ceadar-lunga 28.05.2021	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31	S.R.L „,Transproiectconsult,,	06-15/143 din 07.06.2021	1 205 413,20	29.04.2022	Garanție bancară	31.12.2022	1 205 413,20 finalizat
19	https://e-licitatie.md/achizitii/23685/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 14.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești	S.C.”Dromas-Cons”S.R.L.	06-14/157 din 11.06.2021	11 613 355,81 +976 191,04 AA1 din 07.10.2021 -370 760,53 (AA3 din 16.08.2022)	30.09.2021 15.11.2021 30 zile de la primirea notificării (AA2 din 22.02.2022)	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	12 218 786,40 Contract reziliat -370 760,53 Finalizat
20	https://e-licitatie.md/achizitii/24028/lucrari-de-intretinere-a-drumurilor-publice-nationale-ampasate-in-raza 02.06.2021	Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei	S.R.L. ”Drumuri Bălți”	06-14/161 din 18.06.2021	26 904 785,00 + 4 035 717,00 (AA1 din 29.03.2022) -436 691,21 (AA4 din 16.12.2022)	31.03.2022 31.05.2022 (AA1 din 29.03.2022) 30.06.2022 (AA2 din 01.06.2022)	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
21	https://e-licitatie.md/achizitii/23729/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 19.05.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă	S.A. „Lusmecon,,	06-14/162 din 18.06.2021	15 190 497,70 - 60 057,70 (AA1 din 16.02.2022)	30.09.2021	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
22	https://e-licitatie.md/achizitii/24801/lucrari-de-intretinere-periodica-amenajarea-straturilor-bituminoase-subtiri-executat-la 25.06.2021	Lucrări de întreținere periodică (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executat la rece, de tip ”Slurry Seal”) a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești, Rezina	S.R.L.,,Robricons,,	06-14/176 din 12.07.2021	36 723 960,93	29.10.2021	Garanție bancară	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

23	https://e-licitatie.md/achizitii/25220/lucrari-de-executare-a-marcajului-orizontal-pe-drumurile-publice-nationale 09.07.2021	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii	S.C. „Neledimpex,, S.R.L.	06-14/184 din 22.07.2021	Lot I 1 815 418,87 Lot II 1 726 986,84	30.11.2021	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	3 523 560,2
24	https://e-licitatie.md/achizitii/25217/lucrari-de-executare-a-marcajului-orizontal-pe-drumurile-publice-nationale 09.07.2021	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii	S.R.L. „Rutador,,	06-14/183 din 22.07.2021	I- 10 220 834,00 II-4 827 290,00 -230 780,20 (AA1 din 18.01.2022)	15.12.2021	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	14 959 645,2
25	https://e-licitatie.md/achizitii/25259/lucrari-de-executare-a-marcajului-orizontal-pe-drumurile-publice-nationale 09.07.2021	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii	Lot I S.C. „Neledimpex,, S.R.L	06-14/185 din 22.07.2021	4 977 444,63	30.11.2021	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	4 838 120,40
			Lot II S.R.L. „Magistrala – Nistru,,	06-14/186 din 23.07.2021	7 027 958,53	15.12.2021	Rețineri Succesive Garanție bancară (AA1 din 11.04.2022)	Pînă la recepția finală a lucrărilor	7 027 956,00
26	https://e-licitatie.md/achizitii/25082/lucrari-de-reparatie-a-imbracamintei-rutiere-pe-drumul-g100-r33 10.07.2021	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G100 R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34, km 0-3	S.A. „Lusmecon,,	06-14/192 din 29.07.2021	35 767 927,07 +556 128,64 (AA1 din 18.03.2022) -247 739,10 (AA2 din 29.06.2022) +160 071,60 (AA3 din 22.08.2022 ajustare) -25 006,81 +24 017,25 +163 767,84 (AA4 din 25.11.2022) +1 917 448,83 (AA3/1 din 31.03.2023 ajustare) +398 110,56 (AA 5 din 04.04.2023) +9 520 376,62 (AA 6 din 12.05.2023 ajustare) +516 859,26 (AA7 din 16.06.2023) +467 615,34 (AA9 din 22.08.2023) -325 221,50 (AA10 din 15.09.2023)	30.12.2022 31.07.2023 (AA4 din 25.11.2022) 15.09.2023 (AA8 din 27.07.2023)	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

27	https://e-licitatie.md/achizitii/25695/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 28.07.2021	periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cahul, UTA Gagauzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești), Taraclia	S.R.L”Masterdrum”	06-14/207 din 12.08.2021	2 999 858,88	15.12.2021	Rețineri Succesive Garanție bancară (AA1 din 04.04.2022)	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
28	https://e-licitatie.md/achizitii/25700/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 28.07.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă	S.R.L”Credo Industry”	06-14/213 din 18.08.2021	8 310 930,95	15.12.2021 30 zile de la primirea notificării (AA1 din 22.02.2022)	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
29	https://e-licitatie.md/achizitii/25698/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 28.07.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cantemir, Leova	S.R.L”Masterdrum”	06-14/214 din 18.08.2021	7 062 471,76	15.12.2021	Rețineri Succesive Garanție bancară (AA1 din 04.04.2022)	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
30	https://e-licitatie.md/achizitii/25725/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 28.07.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești, Soldănești	S.A. ,, Drumuri Bălți,,	06-14/210 din 16.08.2021	8 213 054,00	15.12.2021	Garanție bancară	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
31	https://e-licitatie.md/achizitii/25696/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 28.07.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni	S.R.L,,Robricons”	06-14/218 din 23.08.2021	5 665 144,39	15.12.2021	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
32	https://e-licitatie.md/achizitii/25714/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 28.07.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni	SA “Drumuri Ialoveni”	06-14/223 din 26.08.2021	6 861 042,52	15.12.2021 (AA1 din 22.02.2022) 30 zile de la primirea notificării	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

33	https://e-licitatie.md/achizitii/25711/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 28.07.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate erritorial în raioanele Fălești, Sîngerei	IPS "Corsag" S.R.L.	06-14/236 din 16.09.2021	7 986 792,67	15.12.2021	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
34	https://e-licitatie.md/achizitii/26217/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 28.07.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Sîngerei, Telenești	IPS "Corsag" S.R.L.	06-14/238 din 21.09.2021	7 897 860,95	15.12.2021	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
35	https://e-licitatie.md/achizitii/25708/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 28.07.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate erritorial în raioanele Cimișlia, Basarabasca	S.R.L.,,Lincons,,	06-14/212 din 18.08.2021	4 455 001,13	15.12.2021	Garanție bancară	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
36	https://e-licitatie.md/achizitii/25710/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 28.07.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate erritorial în raioanele Edineț, Briceni, Ocnîța, Dondușeni	IPS "Corsag" S.R.L.	06-14/229 din 09.09.2021	5 022 499,85	15.12.2021	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
37	https://e-licitatie.md/achizitii/25709/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 28.07.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate erritorial în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani	IPS "Corsag" S.R.L.	06-14/232 din 13.09.2021	3 903 496,15	15.12.2021	Rețineri Succesive (AA1 din 11.03.2022) Garanție bancară	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
38	https://e-licitatie.md/achizitii/25697/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 08.07.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate erritorial în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari	S.R.L.,,Lincons,,	06-14/251 din 04.10.2021	5 392 460,60	15.12.2021	Garanție bancară	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

39	licitatie.md/achizitii/26776/lucrari-de-reparatie-periodica-a-drumului-m3-chisinau-comrat-giurgiulesti 26.08.2021	Lucrări de reparație periodică a drumului M3 Chișinău-Comrat-Giurgiuleşti-frontiera cu România (acces la s. Burlăceni)	S.R.L."Masterdrum"	06-14/230 din 09.09.2021	1 104 043,89 (AA2 din 11.04.2022) -196 008,69	30.11.2021	Successive (AA1 din 04.04.2022) Garanție bancară	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
40	https://licitatie.md/achizitii/26161/lucrari-de-reparatie-a-imbracamintei-rutiere-pe-drumul-r15-m5 13.08.2021	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R15 M5-Glodeni, km 0-33,47 (sector km 17,79-km 18,262)	SA" Drumuri Bălți"	06-14/231 din 09.09.2021	19 198 946,45 (AA1 din 16.05.2022) +457 148,07 (AA2 din 14.07.2022) +100 876,80 (Ajustare) (AA3 din 02.12.2022) +1 262 454,00 (AA4 din 14.02.2023) + 2 792 574,00	30.12.2022	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
41	https://licitatie.md/achizitii/26965/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publique-nationale-cu-imbracaminte 10.09.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanul Fălești și mun. Bălți	SA" Drumuri Bălți"	06-14/243 din 24.09.2021	10 183 680,02	15.12.2021	Rețineri succesive	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
42	https://licitatie.md/achizitii/27252/lucrari-de-reparatie-a-drumului-r31-r30-tudora-palanca-frontiera 24.09.2021	Lucrări de reparație a drumului R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 11,16-12,06	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.	06-14/258 din 08.10.2021	10 424 661,00 (AA2 din 01.09.2022) +131 501,99 (AA4 din 19.12.2022) - 1 589 966,99 (AA3 din 15.12.2022) +3 458 814,00	30.12.2022	Garanție bancară 631 756,00 (AA1 din 17.08.2022)	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
43	https://licitatie.md/achizitii/27257/lucrari-de-remediere-a-degradarilor-depistate-la-lucrarile-de-arta 24.09.2021	Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă , poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960	S.R.L.,,Irinda Prim"	06-14/272 din 22.10.2021	15 205 790,43 (AA1 din 07.06.2022) +255 224,71 (Ajustare) (AA3 din 28.10.2022) +675 543,50 (AA4 din 06.12.2022) +235 047,47 (AA5 din 14.02.2023) +1 565 103,60	30.12.2022	Rețineri Successive Garanție bancară (AA2 din 14.07.2022) 760 289,52	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

44	https://e-licitatie.md/achizitii/27300/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-cu-imbracaminte 27.09.2021	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Telenești, Rezina, Orhei	SRL "Dortehtrans"	06-14/262 din 15.10.2021	7 717 954,58 (AA2 din 16.06.2022) -176 409,38	15.12.2022 (AA1 din 22.02.2022) 45 zile de la primirea notificării	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
45	https://e-licitatie.md/achizitii/27348/lucrari-de-instalare-si-montare-a-parapetelor-metalice-de-protectie 29.09.2021	Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale	S.R.L "Rutador"	06-14/257 din 07.10.2021	12 044 159,92	31.03.2022	Garanție bancară	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
46	https://e-licitatie.md/achizitii/27478/echipament-si-utilaj-de-laborator-pentru-testarea-materialelor-de-construcție 04.10.2021	Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor	S.R.L. "Tecnos Quality"	06-14/273 din 22.10.2021	1 772 904,00	Decembrie 2021	Transfer la cont 73 871,00	30.06.2022	Executarea contractului
47	https://e-licitatie.md/achizitii/27598/lucrari-de-reparatie-periodica-a-drumului-r3-chisinau-hincesti-cimislia 08.10.2021	Lucrări de reparație periodică a drumului R3 Chișinău-Hîncești-Basarabeasca-frontieră cu Ucraina, km 7,782-8,72; km 9,3-11,0	S.A. "Lusmecon"	06-14/276 din 28.10.2021	8 256 992,23	15.12.2021	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

4	ocds-b3wdp1-MD-1645168104228 11.03.2022	privind actualizarea conform standardelor europene proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 96,40 – 105,40 (Modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău – Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00)	-	-	-	-	-	-	Anulată
5	ocds-b3wdp1-MD-1644838708264 24.03.2022	Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, Etapa II	-	-	-	-	-	-	Anulată
6	ocds-b3wdp1-MD-1646895066698 30.03.2022	Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48	-	-	-	-	-	-	Anulată
7	ocds-b3wdp1-MD-1647343729681 04.04.2022	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări).	-	-	-	-	-	-	Anulată
8	ocds-b3wdp1-MD-1647954443319 12.04.2022	Lucrari de amenajare a straturilor bituminoase subtiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R20 Orhei-Rezina km 16.00-24.25	SRL "Robricons"	06-14/153 din 05.05.2022	11 431 043,76	31 octombrie 2022	Garanție Bancară 571 600,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

9	ocds-b3wdp1-MD-1647955347965 12.04.2022	straturilor bituminoase subtiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R6 Chisinau-Orhei-Balti km 51.37-70.85	SRL "Robricons"	06-14/155 din 06.05.2022	39 245 325,85	31 octombrie 2022	Garanție Bancară 1 962 300,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
10	ocds-b3wdp1-MD-1646896996531 14.04.2022	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133 (Lot IV, km 103,75-133,00).	SRL "Universinij"	06-15/154 din 05.05.2022	7 820 418,00 (AA1 din 16.11.2022) -104 582,00 +1 276 905,00	I etapă – 15.08.2022 II etapă – 30.09.2022 (AA1 din 16.11.2022) 20.12.2022	Garanție Bancară 391 020,90	31 decembrie 2022	Finalizat
11	ocds-b3wdp1-MD-1648207265934 18.04.2022	Servicii de executare a lucrărilor cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)	-	-	-	-	-	-	Anulată
12	ocds-b3wdp1-MD-1648535285228 20.04.2022	Sistem de monitorizare a traficului pe drumurile naționale (cu instalare)	SRL "Rapid Link"	06-14/172 din 20.05.2022	1 800 000,00	31.07.2022	Transfer pe cont 90 000,00	31.12.2023	Executarea contractului
13	ocds-b3wdp1-MD-1647950888051 27.04.2022	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru construcția drumului de ocolire a or. Cimișlia	SRL "Universinij"	06-15/167 din 18.05.2022	4 675 533,60	31.10.2022 (AA1 din 19.10.2022) Etapa 1 – 31.10.2022 Etapa 2 – 15.12.2022	Garanție Bancară 233 777,00	31.12.2023	Finalizat
14	ocds-b3wdp1-MD-1648208112278 27.04.2022	Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului R33 Hîncești – Lăpușna – M1, km 0,000 – 37,200	SRL "Universinij"	06-15/170 din 18.05.2022	4 842 763,20 (AA1 din 01.11.2022) +670 725,00	31.10.2022 (AA1 din 01.11.2022) 20.12.2022	Garanție Bancară 242 136,00	31.12.2022	Finalizat

15	ocds-b3wdp1-MD-1649833136784 04.05.2022	degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări)	SRL "Var-Imp"	06-14/173 din 24.05.2022	20 119 081,28 -53,15 (AA2 din 06.09.2023) -1km 6 550,10 (AA3 din 14.09.2023)	31.05.2023 31.08.2023 (AA1 din 13.04.2023)	Garanție Bancară 1 005 955,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
16	ocds-b3wdp1-MD-1649834449197 04.05.2022	Servicii de proiectare privind actualizarea conform standardelor europene proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 96,40 – 105,40 (Modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău – Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00)	SRL "Universcons"	06-15/174 din 25.05.2022	1 473 600,00	31.08.2022 01.11.2022 (AA1 din 01.09.22) 31.08.2023 (AA2 din 30.12.23)	Transfer pe cont 73 680,00	31.12.2022 31.12.2023 (AA2 din 30.12.23) 31.05.2024 (AA3 din 26.12.23)	Reziliat
17	ocds-b3wdp1-MD-1650537939836 12.05.2022	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40 – 7,70	SRL "Universcons"	06-15/177 din 02.06.2022	448 402,00	31.07.2022	Transfer pe cont 73 680,00	31.12.2022	Finalizat
18	ocds-b3wdp1-MD-1650539443086 12.05.2022	Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48	SRL "Universinj"	06-15/175 din 27.05.2022	1 675 275,60	(AA1 din 01.09.2022) 31.08.2022 30.10.2022 (AA2 din 01.11.2022) 15.12.2022	Garanție Bancară 83 763,75	31.12.2022	Finalizat

19	ocds-b3wdp1-MD-1650541106185 12.05.2022	lucrările cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III)	ÎS "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	Lot 1 06-15/181 din 07.06.2022 Lot 2 06-15/182 din 07.06.2022	Lot 1 730 700,00 -TVA 829 458,00+TVA -257 058,00 (AA1 din 14.06.2023) Lot 2 249 365,00 -TVA 262 880,00+TVA - 181 790,00 (AA2 din 14.06.2023)	Lot 1 31.10.2023 Lot 2 30.04.2023 Modificarea etapelor (AA1 din 10.01.2023)	Transfer pe cont Lot 1 – 41 472,90 Lot 2 – 13 144,00	31.12.2024	Executarea contractului
20	ocds-b3wdp1-MD-1652177175383 31.05.2022	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnita	SA "Drumuri Briceni"	06-14/191 din 24.06.2022	7 458 706,53	15.12.2022	Garanție Bancară 372 936,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
21	ocds-b3wdp1-MD-1652179794095 31.05.2022	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni .	SA "Lusmecon"	06-14/198 din 24.06.2022	8 509 128,19	15.12.2022	Garanție Bancară 425 457,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
22	ocds-b3wdp1-MD-1652181135476 31.05.2022	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova .	SRL "Irinda Prim"	06-14/189 din 24.06.2022	5 333 041,51	15.12.2022	Garanție Bancară 266 652,08	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
23	ocds-b3wdp1-MD-1652178939513 02.06.2022	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Florești, Soroca, Șoldănești	SA "Drumuri Soroca"	10/01-05/243 din 15.08.2022	6 754 093,17	15.12.2022	Garanție Bancară 337 705,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
24	ocds-b3wdp1-MD-1652254240335 02.06.2022	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Orhei, Rezina, Telenеști .	SRL "Genesis International"	06-14/196 din 24.06.2022	7 914 863,46	15.12.2022	Garanție Bancară 395 743,18	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
25	ocds-b3wdp1-MD-1652263934055 02.06.2022	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă .	SRL "Credo Industry"	06-14/202 din 29.06.2022	5 187 675,61	15.12.2022	Garanție Bancară 260 0000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
26	ocds-b3wdp1-MD-1652262958964 03.06.2022	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni .	SRL "DromasCons"	06-14/193 din 24.06.2022	7 901 053,66	15.12.2022	Garanție Bancară 395 052,68	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

27	ocds-b3wdp1-MD-1652350762993 03.06.2022	periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari.	SA "Lusmecon"	06-14/195 din 24.06.2022	(AA1 din 27.10.2022) +7 927 998,31 +725 759,43 AA2 din 12.12.2022) 35 311,34	15.12.2022	Garanție Bancară 396 400,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
28	ocds-b3wdp1-MD-1652357131908 03.06.2022	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia	SRL "Masterdrum"	06-14/194 din 24.06.2022	6 153 601,80	15.12.2022	Garanție Bancară 307 680,09	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
29	ocds-b3wdp1-MD-1652357724115 03.06.2022	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Comrat, Ceadr Lunga, Vulcănești	SRL "DromasCons"	06-14/192 din 24.06.2022	3 958 172,16	15.12.2022	Garanție Bancară 197 908,60	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
30	ocds-b3wdp1-MD-1652253515068 04.06.2022	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani.	SA "Drumuri Rîșcani"	06-14/190 din 24.06.2022	5 366 600,76	15.12.2022	Transfer pe cont 268 330,04	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
31	ocds-b3wdp1-MD-1652339971157 05.06.2022	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Bălți și raioanele Fălești, Sîngerei	SA "Drumuri Bălți"	06-14/197 din 24.06.2022	6 781 364,99	15.12.2022	Garanție Bancară 339 068,25	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
32	ocds-b3wdp1-MD-1652786540867 09.06.2022	Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei	SA "Drumuri Bălți"	08-10/211 din 01.07.2022	106 800 187,24 +5 032 438,30 (AA1 din 19.03.2024)	15.06.2022-31.05.2025	Garanție Bancară 1 985 049,11	31.12.2025	Executarea contractului 21 527 533,20
33	ocds-b3wdp1-MD-1653051941266 10.06.2022	Lucrări de construcție a obiectivelor semaforice pe drumul național R1 Chișinău - Ungheni - fr. cu România.	SRL "NetSistem"	06-14/203 din 29.06.2022	3 888 055,11	30.09.2022 (AA1 din 07.10.2022) 31.10.2022	Transfer pe cont 194 402,76	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
34	ocds-b3wdp1-MD-1654170728602 30.06.2022	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul I km 0,00 – 38,95)	SRL "Universinj"	10-02-11/239 din 08.08.2022	18 975 225,60 (AA1 din 31.03.2023) + 1 441 845,00	31.03.2023	Garanție Bancară 948 761,00	31.12.2023	Finalizat

35	ocds-b3wdp1-MD-1654171157718 30.06.2022	pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul II km 38,95 – 71,55)	SRL "Universinij"	10-02-11/238 din 08.08.2022	9 588 700,80	31.03.2023 (AA1 din 31.03.2023) 15.06.2023	Garanție Bancară 479 435,00	31.12.2023	Finalizat
36	ocds-b3wdp1-MD-1654171579944 30.06.2022	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul III, km 71,55 – 103,75)	SRL "Universinij"	10-02-11/237 din 08.08.2022	15 630 210,00	31.03.2023 (AA1 din 31.03.2023) 30.06.2023)	Garanție Bancară 781 510,00	31.12.2023	Finalizat
37	ocds-b3wdp1-MD-1655893067973 14.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul II)	SRL "Magistrala Nistru"	10/01-05/232 din 29.07.2022	5 488 751,05	30.11.2022	Garanție Bancară 274 438,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
38	ocds-b3wdp1-MD-1655894375518 14.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (Lotul I)	SRL "Rutador"	10/01-05/228 din 27.07.2022	11 204 943,60	30.11.2022	Garanție Bancară 560 250,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
39	ocds-b3wdp1-MD-1655895534591 14.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de sud (Lotul I)	SRL "Neledimpex"	10/01-05/233 din 29.07.2022	3 688 253,72	30.11.2022	Garanție Bancară 184 412,70	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
40	ocds-b3wdp1-MD-1655896631778 14.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de sud (Lotul II)	SRL "Neledimpex"	10/01-05/230 din 27.07.2022	3 564 113,11	30.11.2022	Garanție Bancară 178 205,70	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
41	ocds-b3wdp1-MD-1655885973571 16.07.2022	Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul I)	SRL "Magistrala Nistru"	10/01-05/231 din 27.07.2022	8 137 811,18	30.11.2022	Garanție Bancară 406 891,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

42	ocds-b3wdp1-MD-1655895177133 16.07.2022	securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (Lotul II)	SRL "Dromas Cons"	10/01-05/229 din 27.07.2022	4 826 960,83	30.11.2022	Garanție Bancară 241 348,04	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
43	ocds-b3wdp1-MD-1657181503101 27.07.2022	Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale	SRL "Rutador"	10/01-05/261 din 29.08.2022	6 600 001,12	30.11.2022	Garanție Bancară 330 100,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
44	ocds-b3wdp1-MD-1656075668635 29.07.2022	Reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45 , cu reabilitarea podurilor peste r. Bîc și calea ferată, Etapa II	SRL "Rutador"	10/01-05/294 din 03.10.2022	174 769 205,11 AA2 din 14.08.2023 +6 462 424,94 AA3 din 15.04.2024 +2 449 978,18 AA4 din 16.07.2024 +4 069 285,51 -1 442 904,08 (AA 5 din 28.08.2024) + 630 325,44 (AA6 din 25.09.2024) +69 541,11	20.12.2024 AA1 din 23.02.2023 (clauza avans)	Garanție Bancară 8 738 461,00 (Amendament din 05.06.2024) Garantie bancara pina la 28.12.205	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
45	ocds-b3wdp1-MD-1657277226636 29.07.2022	Lucrări de întreținere periodică a sectorului de drum M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 243+580 - 244+000 , amplasat teritorial în raionul Strășeni (sector experimental)	SA "Drumuri Strășeni"	10/01-05/245 din 16.08.2022	1 501 325,82 - 91 252,80 (AA1 din 17.10.2022)	30.11.2022	Transfer la cont 75 066,30	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului 1 410 073,20
46	ocds-b3wdp1-MD-1656918552902 10.08.2022	Stații meteo rutiere (cu instalare)	-	-	-	-	-	-	Anulată
47	Prin negociere fără publicare 12.08.2022	Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces către punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta , cu acces de conexiune la str. Sciusev din or. Leova	SRL "Viaab Engineering"	10/02-11/242 din 12.08.2022	1 762 956,00 (AA1 din 10.11.2022) +264 082,00 Etapa 1 – 401 289,34 Etapa 2 – 1 625 748,70 (AA1 din 10.11.2022)	45 zile calendaristice (AA1 din 10.11.2022) 30.11.2022	-	30.06.2023	Finalizat

48	Prin negociere fără publicare 10.08.2022	scară detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu suprafața – 2.608 ha, amplasat în sectorul cadastral nr. 5701224 or. Leova, r. Leova	ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	10/02-11/240 din 10.08.2022	39 257,00	30 zile calendaristice	-	-	Finalizat
49	ocds-b3wdp1-MD- 1660308449675 02.09.2022	Servicii de proiectare pentru studiu de fezabilitate cu privire la identificarea soluțiilor de proiect pentru amenajarea intersecțiilor denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga, după caz întoarcerii unităților de transport în intravilanul și extravilanul localităților	-	-	-	-	-	-	Anulată
50	ocds-b3wdp1-MD- 1660308854522 02.09.2022	Servicii de proiectare pentru actualizarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de încrucșare poziționat pe drumul expres M5 frontieră cu Ucraina– Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 264,790	-	-	-	-	-	-	Anulată
51	ocds-b3wdp1-MD- 1660224130890 02.09.2022	Lucrări de reparație a drumului R26 Bender – Causeni – Cimislia, km 71+700 – 85+860 (sector km75+200 – 75+630)	SRL „Irinda Prim”	10/01-05/280 din 19.09.2022	31 500 375,26 +2 269 922,69 (AA1 din 06.04.2023 ajustare) - 87 517,11 (AA2 din 30.10.2023) -32 917,38 (AA3 din 27.11.23)	31.10.2023	Garanție Bancară 1 682 493,18	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
52	ocds-b3wdp1-MD- 1660223617490 02.09.2022	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G64, R6 – Banesti – Telenesti – Budai – M5, km 13,50	SRL „Nouconst”	10/01-05/304 din 10.10.2022	16 364 056,98 +253 011,74 (AA1 din 16.08.2023) -16 617,60 (AA3 din 20.12.2023)	21.10.2023 15.12.2023 (AA2 din 26.10.2023)	Garanție Bancară 818 202,85	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
53	ocds-b3wdp1-MD- 1660635857169 05.09.2022	Echipeamente pentru încercări de laborator	SRL ”Tecnos Quality”	05/02-04/295 din 03.10.2022	372 000,00	30.11.2022	Transfer la cont 18 600,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului

			SRL "Lokmera"	05/02-04/296 din 03.10.2022	1 694 529, 60 (AA1 din 08.11.2022) 16.12.2022	Garanție Bancară 84 726,48	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului	
54	ocds-b3wdp1-MD- 1660737715976 06.09.2022	Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții	-	-	-	-	-	Anulată	
55	Prin negociere fără publicare 09.09.2022	Lucrări cadastrale complexe privind delimitarea terenurilor și înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile în scopul separării porțiunilor de teren necesare la construcția drumului de acces și a infrastructurii de amenajare către podul de pantoane peste r. Prut între localitățile or. Leova (RM) și s. Bumbata (România), cu întocmirea dosarului de schimabare a categoriei de destinație a terenurilor	ÎS "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	10/02-11/269 din 08.09.2022	168 230,00 +19 508,00 (AA2 din 08.11.2023)	30.06.2023 30.06.2024 (AA1 din 29.06.2023) (AA 3 din 14.06.2024) 30.06.2025	-	Executarea contractului	
56	Prin negociere fără publicare 0.09.2022	Lucrări de construcție a drumului de acces de la punctul de trecerea frontierei de stat Leova – Bumbăta către drumul national G99, ocolind or. Leova, L-3.59 km	SRL „Irinda Prim”	10/01-05/272 din 09.09.2022	252 622 610,38 +8 563 559,67 (AA1 din 05.04.2023) + 14 602 075,16 (AA2 din 06.04.2023 ajustare) +5 389 536,64 (AA3 din 28.09.2023) +2 806 629,79 (AA4 din 08.11.2023) -1 202 884,30 (AA5 din 04.04.2024) +680 628,00 (AA6 din 28.05.2024) -1 685 046,91 (AA7 din 09.07.2024)	14 luni calendaristice 01.06.2024 (AA4 din 08.11.2023)	Garanție bancară 14 199 220,58	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
57	ocds-b3wdp1-MD- 1664281403837 17.10.2022	Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă , pe drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 7,185, partea dreaptă.	SRL „Nouconst”	10/01-05/320 din 26.10.2022	16 584 949,48 (AA1 din 03.03.2023) +709 727,94 (AA2 din 14.07.2023) -4 840 770,94	31.08.2023	Garanție bancară 829 247,47	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

58	ocds-b3wdp1-MD-1664889655636 24.10.2022	Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții	Î.S. „INCERCOM”	05/02-04/332 din 01.11.2022	2 716 700,13	20.12.2022 II etapă – 20.12.2022 III-IV etapă – 31.12.2023 31.12.2024 (AA1 din 29.12.2023) 31.12.2024 (lot 6,7) (AA2 din 31.08.2024)		31.12.2024	Executarea contractului
59	ocds-b3wdp1-MD-1663919483748 25.10.2022	Stații meteo rutiere (cu instalare)	SRL „Netsistem”	05/02-04/347 din 16.11.2022	9 381 600,00	20.12.2022	Transfer pe cont 469 080,00	31.12.2023	Finalizat
60	ocds-b3wdp1-MD-1665484557657 01.11.2022	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00	SRL „Intexnauca”	10/02-11/349 din 21.11.2022	3 400 878,00	31.05.2023	Garanție bancară 170 045,00	31.12.2023	Finalizat
61	ocds-b3wdp1-MD-1665579665974 01.11.2022	Lucrări de proiectare întru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești – Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600	-	-	-	-	-	-	Anulată
62	Prin negociere fără publicare 03.11.2022	Cercetări pedologice la scară detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu suprafața – 2.608 ha, amplasat în sectorul cadastral nr. 5701224, or. Leova, r. Leova	ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	10/02-11/336 din 03.11.2022	30 402,00	30 zile calendaristice	-	-	Finalizat
63	Prin negociere fără publicare 09.11.2022	Servicii de proiectare a racordării podului de pantoane peste r. Prut cu drumul de acces către punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta	SRL ”Viaab Engineering”	10/02-11/344 din 15.11.2022	297 573,00	Ianuarie 2023	-	31.12.2023	Finalizat

		15,40 - 16,30, G109 Delacău – Bulboaca – R2, km 23,55 – 25,55	33,606)					lucrărilor	a contractului
			SRL „Dromas Cons” Lot 3 (km 33,606-41,206)	10/01-05/52 din 15.03.2023	54 953 715,89 AA2 din 24.05.23 lot III +1 471 605,67	15.05.2023 AA1/I din 15.05.2023 lot III (25.05.2023)	Garanție bancară 2 747 685,80		
			SRL „Genesis International” Lot 4 (km 15,40-16,30)	10/01-05/53 din 15.03.2023	52 977 585,17 AA2 din 24.05.23 lot IV +785 997,77	15.05.2023 AA1/I din 15.05.2023 lot IV (25.05.2023)	Garanție bancară 2 648 879,26		
6	ocds-b3wdp1-MD-1678455342069 30.03.2023	Lucrări de reparație a drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40-7,70	SRL „Irinda Prim”	10/01-05/103 din 13.04.2023	61 124 792,97 - 2 848 436,86 (AA1 din 27.10.2023) + 6 026 250,66 (AA2 din 05.12.2023) -63 464,18 (AA3 din 02.02.24)	31.12.2023	Garanție bancară 3 056 239,65	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
7	ocds-b3wdp1-MD-1680266019731 20.04.2023	Lucrări de proiectare pentru actualizarea documentației de execuție la proiectul „Reparația drumului R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 23,70 – 46,55” și „Reparația podurilor amplasate pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 34,035, km 34,440, km 39,245 și km 53,580”	SRL „Universinj”	10/02-11/121 din 05.05.2023	3 256 066,00	31.08.2023	Transfer la cont 162 803,00	31.12.2023	Finalizat
8	ocds-b3wdp1-MD-1680182783910 20.04.2023	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G109 Delacău – Bulboaca – R2, sectoarele km 8,00 -9,13 și km 13,40-19,43	SRL „Universcons”	10/02-11/180 din 26.06.2023	749 388,00	30.09.2023		31.12.2023	Finalizat
9	ocds-b3wdp1-MD-1680678658147 27.04.2023	Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Calarași, km 21,2 - 27,83	SRL „Genesis International”	10/01-05/137 din 19.05.2023	75 067 435,97 +1 139 106,71 (AA1 din 23.11.23) +1 625 526,30 (AA2 din 06.03.2024 ajustare) + 624 777,80 (AA3 din 05.04.2024) +2 249 559,10 -81 894,84 (AA4 din 30.07.2024)	31.07.2024 31.09.2024 (AA4 din 30.07.2024)	Garanție bancară 3 753 371,79	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
10	ocds-b3wdp1-MD-1680682836213 27.04.2023	Lucrări de reparație a podului de șosea peste râul Gârla Mare, poziționat drumul public R16 Bălți	IPS „Corsag” SRL	10/01-05/138 din 19.05.2023	12 932 164,46 (AA1 din 27.06.23) (clauza avans) + 651 371,11 (AA2 din 29.08.23)	31.12.2023	Garanție bancară 679 176,78	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

		62,376			(AA3 din 02.02.24)				
11	ocds-b3wdp1-MD-1680698939111 27.04.2023	Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale	IPS „ Corsag” SRL Lot I	10/01-05/141 din 22.05.2023	2 022 928,04	31.08.2023	Garanție bancară 101 146,40	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
			„Aedificator” SRL Lot II	10/01-05/142 din 22.05.2023	6 933 399,30 +286 914,24 (AA1 din 28.06.2023) +140 383,55 (AA2 din 28.07.2023) -332 880,16 (AA3 din 23.10.2023)		Garanție bancară 368 034,86		
12	Prin negociere fără publicare prealabilă 04.05.2023	Lucrări de amenajare a parcării din apropierea Castelului Mimi , lucrări de amenajare a accesului către stația feroviară Bulboaca și lucrări de terasament în s. Bulboaca	SRL „Nouconst”	10/01-05/122 din 05.05.2023	1 304 544,40 (AA1 din 22.05.2023) -200 234,04	20.05.2023	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
13	ocds-b3wdp1-MD-1681818646979 10.05.2023	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35	-	-	-	-	-	-	Anulată
14	ocds-b3wdp1-MD-1681822603059 10.05.2023	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km.0,00-25,09, G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)	SRL „Transproiect Consult”	10/02-11/136 din 19.05.2023	4 235 979,60	30.09.2023	Transfer la cont 211 799,00	31.12.2023	Finalizat
15	ocds-b3wdp1-MD-1681824255723 10.05.2023	Lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600	„Intexnauca” SRL	10/02-11/149 din 25.05.2023	1 176 000,00	31.07.2023	Garanție bancară 58 800,00	31.12.2023	Finalizat
16	ocds-b3wdp1-MD-1682056294236 12.05.2023	Extinderea sistemului de măsurarea traficului pe drumurile naționale	SRL „NetSistem”	05/02-04/143 din 23.05.2023	2 200 004,40	30.11.2023 30.06.2024 (AA1 din 29.11.23) (AA 2 din 23.05.24 + termen 6 luni)	Transfer la cont 110 000,22	31.12.2024	Executare a contractului
17	ocds-b3wdp1-MD-1682601314334 21.05.2023	Utilaj pentru dotarea laboratorului de încercări al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	SRL „Tecnos Quality”	05/02-04/157 din 05.06.2023	1 444 800,00	31.07.2023	Transfer la cont 72 240,00	31.12.2024	Executare a contractului

18	1682061910722 22.05.2023	obiectivelor semaforice pe drumurile publice naționale	SRL „NetSistem”	din 05.06.2023	8 558 875,87 + 15 477,64 (AA1 din 18.12.2023)	30.11.2023	cont 349 833,94	finală a lucrărilor	Finalizat
19	ocds-b3wdp1-MD-1683116504196 23.05.2023	Lucrări de instalare a parapetului metalic de protecție pe drumurile publice naționale.	SRL „Rutador”	10/01-05/176 din 16.06.2023	8 151 380,94	31.10.2023	Garanție bancară 407 600,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
20	ocds-b3wdp1-MD-1683111221260 23.05.2023	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14.	-	-	-	-	-	-	Anulată
21	ocds-b3wdp1-MD-1682406196405 31.05.2023	Extinderea sistemului de prognoze și control al condițiilor de circulație prin multiplicarea utilajelor meteo rutiere.	-	-	-	-	-	-	Anulată
22	ocds-b3wdp1-MD-1684500711564 09.06.2023	Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la pod de șosea, amplasat la km 172,172 pe drumul public M5 Fr. cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
23	ocds-b3wdp1-MD-1684934309450 14.06.2023	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public G109 Delacau - Bulboaca - R2, km 23,850.	SRL „Var-Imp”	10/01-05/187 din 30.06.2023	17 152 307,95 -207 320,33 (AA1 din 14.12.23) (AA2 din 20.06.2024 +2luni, +479154,02) -339 374,22 +285 881,21 (AA3 din 29.08.2024)	30.06.2024	Garanție bancară 494 045,00 Transfer la cont 363 570,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
24	ocds-b3wdp1-MD-1684929106182 14.06.2023	Lucrări de proiectare a nodurilor rutiere pe drumul public M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 95,278 și km 99,626	-	-	-	-	-	-	Anulată
25	ocds-b3wdp1-MD-1684933418185 16.06.2023	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public R3 Chisinau - Hincesti - Cimislia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 95,740	SRL „Irinda Prim”	10/01-05/179 din 26.06.2023	20 511 859,75 (AA1 din 28.06.2024 micșorare – 116 582,40 Majorare – 1 653 484,56)	30.06.2024	Garanție bancară 1 025 592,99	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
26	ocds-b3wdp1-MD-	Lucrări de actualizare a							

	19.06.2023	reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35		din 11.07.2023	+1 065 555,00 (AA1 din 28.11.23)	29.02.2024 (AA1 din 28.11.23)	447 933,00		
27	ocds-b3wdp1-MD-1686211306163 29.06.2023	Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere longitudinale pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord, centru și sud a țării.	„Magistrala-Nistru” SRL (nord lot I)	10/01-05/198 din 20.07.2023	6 917 846,25 -9 214,98 (AA1 din 26.12.23)	30.11.2023	Garanție bancară 345 893,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
			„Magistrala-Nistru” SRL (nord lot II)	10/01-05/199 din 20.07.2023	4 834 418,69	30.11.2023	Garanție bancară 241 721,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
			„Neledimpex” SRL (sud lot I)	10/01-05/230 din 16.08.2023	2 944 230,25	30.11.2023	Garanție bancară 147 211,55	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
			„Neledimpex” SRL (sud lot II)	10/01-05/231 din 16.08.2023	3 171 916,90	30.11.2023	Garanție bancară 158 595,90	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
			„Rutador” SRL (centru lot I)	10/01-05/232 din 16.08.2023	18 400 468,80 + 52 799,99 (AA1 din 27.11.23) + 163 239,99 (AA2 din 18.12.2023)	30.11.2023	Garanție bancară 920 025,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
			„Neledimpex” SRL (centru lot II)	10/01-05/229 din 16.08.2023	4 701 733,55 +149 185,36 (AA1 din 23.11.23)	30.11.2023	Garanție bancară 235 086,70	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
28	ocds-b3wdp1-MD-1688728914784 12.07.2023	Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 - 180,600 (lot.II, km 142,550-162,560) ”	-	-	-	-	-	-	Anulată
29	ocds-b3wdp1-MD-1688746321039 COP 19.07.2023	Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 - 180,600 (lot.II, km 142,550-162,560) ”.	SRL „Viaab Engineering”	10/02-11/201 din 21.07.2023	420 196,03 + 42 784,10 (AA1 din 02.11.23)	30 zile	-	31.12.2023	Finalizat
30	ocds-b3wdp1-MD-1688125938958 21.07.2023	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
31	ocds-b3wdp1-MD-	Lucrări de actualizare a							

	26.07.2023	”Lucrări de proiectare cu privire la reparația podului de șosea, poziționat pe drumul public național R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960”	SRL „Intexnauca”	din 08.08.2023			bancară 47 600,00		
32	ocds-b3wdp1-MD-1688388737004 26.07.2023	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție ”Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 132,080; km 136,450”.	SRL „Viaab Engineering”	10/02-11/220 din 09.08.2023	1 194 069,60	30.12.2023	Transfer la cont 59 703,45	31.03.2024	Finalizat
33	ocds-b3wdp1-MD-1690368091342 15.08.2023	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14.	SRL „Intexnauca”	10/02-11/248 din 25.08.2023	6 220 212,00 + 928.570,00 (AA1 din 28.12.2024)	29.02.2024	Garanție bancară 311 100,00	31.12.2024	Finalizat
34	ocds-b3wdp1-MD-1689227323650 31.07.2023	Lucrări de proiectare a nodurilor rutiere pe drumul public M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 95,278 și km 99,626.	IMP „Chisinauproiect,,	10/02-11/227 din 16.08.2023	7 716 000,00	30.06.2024	Garanție bancară 385 800,00	31.12.2024	Executare a contractului
35	ocds-b3wdp1-MD-1689762491422 08.08.2023	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale	Primaterax-nord SRL (Lot II Orhei, Rezina, Telenești)	07/02-02/254 din 29.08.2023	1 752 449,38 -126 105,39 (AA1 din 05.01.2024)	15.12.2023	Garanție bancară 87 622,47	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
			Primaterax-nord SRL (Lot III Rîțcani, Drochia, Soroca, Florești, Șoldănești)	07/02-02/255 din 29.08.2023	2 011 287,19 -300 429,17 (AA1 din 05.01.2024)	15.12.2023	Garanție bancară 100 564,36		
			Aedificator SRL (Lot V Straseneni, Călărași, Ungheni, Fălești)	07/02-02/256 din 29.08.2023	1 679 937,44 -46 544,41 (AA1 din 26.12.2023)	15.12.2023	Garanție bancară 83 996,88		
36	ocds-b3wdp1-MD-1690798715903 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G107 Delacău – Cimișeni – Mereni – G106, raionul Anenii Noi.	„Credo Industry” SRL	07/02-02/270 din 30.08.2023	2 674 899,71	15.12.2023	Transfer la cont 267 490,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
37	ocds-b3wdp1-MD-1690799691002 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G124 R26 – Ivanovca – Carahetovca – R3 raionul	„Credo Industry” SRL	07/02-02/284 din 06.09.2023	5 677 405,55 +37 961,00 (AA2 din 29.07.2024)	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 29.12.2023)		Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

38	ocds-b3wdp1-MD-1690800888505 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G4 M5 – Lipcani – Balasinești – Corjeuți – Tîrnova – M5, raionul Briceni	„Corsag” SRL	07/02-02/261 din 29.08.2023	15 713 414,73	15.12.2023	Garanție bancară 1 571 341,47	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
39	ocds-b3wdp1-MD-1690801507268 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G141 Vulcănești – Colibași – R34, raionul Cahul	„Masterdrum,, SRL	07/02-02/269 din 30.08.2023	22 971 706,19 + 1 552 445,61 (AA1 din 27.09.2023) -38 671,56 (AA2 din 26.12.2023)	15.12.2023	Garanție bancară 2 297 170,62	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
40	ocds-b3wdp1-MD-1690802004661 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R1 Acces catre s. Bahnut , (L=400m), raionul Călărași	SA „Drumuri Straseni”	07/02-02/258 din 29.08.2023	1 073 455,72	15.12.2023	Transfer la cont 107 345,57	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
41	ocds-b3wdp1-MD-1690803795173 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1 -Călărași-Pîrjolteni-Căbăiești, raionul Călărași	„Nouconst,, SRL	07/02-02/257 din 29.08.2023	5 679 866,50	15.12.2023	Garanție bancară 567 986,65	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
42	ocds-b3wdp1-MD-1690804376838 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G132 R35 -Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, raionul Cantemir	„Irinda Prim” SRL	07/02-02/262 din 30.08.2023	8 655 326,40 -12 807,01 (AA1 din 25.10.2023)	15.12.2023	Garanție bancară 865 532,64	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
43	ocds-b3wdp1-MD-1690805177733 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G119 G118 – Coșcalia – Plop – Baccalia – R30, raionul Căușeni	„Credo Industry” SRL	07/02-02/272 din 30.08.2023	10 971 112,12 -35 885,99 (AA2 din 22.08.2024)	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23)	Transfer la cont 1 097 111,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
44	ocds-b3wdp1-MD-1690805667445 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G121 G122 -Zloți-Chircăieștii Noi-Taraclia-R26, raionul Căușeni	„Credo Industry” SRL	07/02-02/271 din 30.08.2023	4 310 922,85	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23)	Transfer la cont 431 092,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
45	ocds-b3wdp1-MD-1690806419992 16.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G127, G122, G121, G122.1 , raionul Cimișlia	„Credo Industry” SRL	07/02-02/285 din 06.09.2023	6 361 562,18	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23)		Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
46	ocds-b3wdp1-MD-1690983353132 18.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G69 G68 - Ustia - Mașcăuți - G72, raionul Criuleni	SC „Dromas- Cons” SRL	07/02-02/282 din 06.09.2023	5 703 295,86 -75 634,36 (AA1 din 29.11.23)	15.12.2023	Garanție bancară 570 329,60	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
47	ocds-b3wdp1-MD-1690984213621 18.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G16 R12 -Tîrnova-Gașpar-Cupcini-M5, raionul Dondușeni	„Magistrala Nord,, SRL	07/02-02/264 din 30.08.2023	7 440 506,67	15.12.2023	Garanție bancară 744 050,67	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

48	ocds-b3wdp1-MD-1691061942546 18.08.2023	Îmbrăcămintei rutiere pe drumul G33 R12-Mîndîc-Zgurița-Mărculești-R13, raionul Drochia	„Magistrala Nord,, SRL	07/02-02/263 din 30.08.2023	8 214 677,60	15.12.2023	Garanție bancară 821 467,76	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
49	ocds-b3wdp1-MD-1691062392505 18.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G3 G4-Lipcani-Tetcani-Lopatnic-Edinet-M5, raionul Edinet	SA „Drumuri Briceni”	07/025-02/283 din 06.09.2023	9 318 177,61	15.12.2023	Garanție bancară 931 818,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
50	ocds-b3wdp1-MD-1691062933505 18.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G62 R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16, raionul Fălești	SA „Drumuri Balti”	07/02-02/276 din 01.09.2023	18 694 178,20	15.12.2023	Garanție bancară 1 869 417,82	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
51	ocds-b3wdp1-MD-1691147142942 21.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G99 M1 – Leușeni – Leova – R34, raionul Hîncești	„Neledimpex” SRL	07/02-02/273 din 30.08.2023	23 643 493,29	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23)	Garanție bancară 2 364 350,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
52	ocds-b3wdp1-MD-1691151661871 21.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni–Costești – Molești - Răzeni-M3, raionul Ialoveni	SC „Dromas-Cons” SRL	07/02-02/296 din 11.09.2023	6 729 708,66 -40 855,86 (AA1 din 28.11.23)	15.12.2023	Garanție bancară 672 970,87	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat ului
53	ocds-b3wdp1-MD-1691153142962 21.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G103 M1 – Vășieni – R3, raionul Ialoveni	SA „Lusmecon”	07/02-02/280 din 04.09.2023	7 868 437,13	15.12.2023	Garanție bancară 786 843,71	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
54	ocds-b3wdp1-MD-1691415682924 22.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G39 R14 - Hirtop - Cuhuresti de Sus - Tipordei - R19, raionul Florești	„Magistrala Nistru” SRL	07/02-02/277 din 04.09.2023	6 723 744,68 + 110 822,06 (AA1 din 16.11.2023) -13 887,29 (AA2 din 28.12.2023)	15.12.2023	Garanție bancară 672 375,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
55	ocds-b3wdp1-MD-1691416369723 22.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G24 R7 – Petrușeni – Camenca – G25, raionul Glodeni	IPS „Corsag” SRL	07/02-02/274 din 30.08.2023	18 056 547,25	15.12.2023	Garanție bancară 1 805 654,73	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
56	ocds-b3wdp1-MD-1691066772876 23.08.2023	Lucrări de reparație a drumului G108, M5-Florești-Anenii Noi, km 9.00-16.08 (Etapa I)	SA „Lusmecon”	10/01-05/324 din 21.09.2023	81 878 535,72 +845 442,93 (AA1 din 18.03.2024 ajustare) -492 136,30 (AA2 din 18.03.2024)	31.12.2024	Garanție bancară 4 093 926,78	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
57	ocds-b3wdp1-MD-1691578966121 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G106 M5 – Bălțața – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110, raionul Ialoveni	„Profact Construct” SRL	07/02-02/310 din 14.09.2023	10 620 300,00 -281 646,70 (AA1 din 20.12.23)	15.12.2023 31.05.2024 (AA2 din 26.12.23)	Garanție bancară 80 000,00 446 030,00 516 000,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

58	ocds-b3wdp1-MD-1691579584953 25.08.2023	îmbrocăminteii rutiere pe drumul G99 M1 – Leușeni – Leova – R34, raionul Leova	SC „Dromas-Cons” SRL	07/02-02/295 din 11.09.2023	7 890 245,23 -241 069,63 (AA1 din 28.11.23)	15.12.2023	Garanție bancară 789 024,53	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
59	ocds-b3wdp1-MD-1691582927712 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcăminteii rutiere pe drumul G92 G91 – Marinici – Șişcani – M1, raionul Nisporeni	„Neledimpex” SRL	07/02-02/297 din 12.09.2023	22 389 392,04 -1 484 538,84 +852 312,32 (AA2 din 23.09.2024)	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23)	Garanție bancară 2 238 940,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
60	ocds-b3wdp1-MD-1691585649271 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcăminteii rutiere pe drumul G94.1 G94– Boldurești–G89, raionul Nisporeni	„Aedificator” SRL	07/02-02/308 din 14.09.2023	6 841 063,46	15.12.2023	Garanție bancară 684 106,35	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
61	ocds-b3wdp1-MD-1691587357042 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcăminteii rutiere pe drumul G8 R11 – Bîrnova – Gîrbova – Sauca – R8, raionul Ocnîța	IPS „Corsag” SRL	07/02-02/292 din 11.09.2023	6 145 863,83	15.12.2023	Garanție bancară 614 586,38	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
62	ocds-b3wdp1-MD-1691587842488 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcăminteii rutiere pe drumul G17 G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîșcani – R7, raionul Rîșcani	IPS „Corsag” SRL	07/02-02/293 din 11.09.2023	25 881 673,94 + 691 873,57 (AA1 din 13.10.2023)	15.12.2023	Garanție bancară 2 588 167,39	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
63	ocds-b3wdp1-MD-1691588242872 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcăminteii rutiere pe drumul G55 G50 – Drăgănești – Cotiujenii Mici – Copăcenii – R6, raionul Sîngerei	SA „Drumuri Bălți”	07/02-02/287 din 07.09.2023	3 174 348,36	15.12.2023	Garanție bancară 317 434,84	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
64	ocds-b3wdp1-MD-1691588634454 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcăminteii rutiere pe drumul G56 R6 – Prepeleța – Bălășești, raionul Sîngerei	SA „Drumuri Bălți”	07/02-02/288 din 07.09.2023	6 606 469,53	15.12.2023	Garanție bancară 660 646,95	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
65	ocds-b3wdp1-MD-1691589024430 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcăminteii rutiere pe drumul G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, raionul Șoldănești	SC „Dromas-Cons” SRL	07/02-02/294 din 11.09.2023	18 115 369,03 -75 567,43 (AA1 din 29.11.23)	15.12.2023	Garanție bancară 1 811 536,91	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
66	ocds-b3wdp1-MD-1691589377889 25.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcăminteii rutiere pe drumul G13 G12 – Bădiceni – Baxani – Schineni – Vanțina – G35, raionul Soroca	SA „Drumuri Soroca”	07/02-02/306 din 14.09.2023	8 962 468,34	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23)	Garanție bancară 896 247,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
67	ocds-b3wdp1-MD-1691753388291 28.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcăminteii rutiere pe drumul G114 G113-Talmază-Olănești-R31, raionul Ștefan Vodă	SC „Dromas-Cons” SRL	07/02-02/301 din 13.09.2023	8 132 534,26	15.12.2023	Garanție bancară 813 253,43	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
68	ocds-b3wdp1-MD-1691757330450 28.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcăminteii rutiere pe drumul G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3, raionul Strășeni	„Service Tulis” SRL	07/02-02/305 din 14.09.2023	5 815 200,00 -85 338,49 (AA2 din 04.01.2024)	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23)	Transfer la cont 581 520,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

69	ocds-b3wdp1-MD-1691758019027 28.08.2023	îmbrăcămintei rutiere pe drumul G65 G64 - Telenesti - Ciulucani - Mindresti - Ghiliceni - M5, raionul Telenești	SA „Drumuri Bălți,,	07/02-02/309 din 14.09.2023	13 801 892,46 +761 632,16 (AA1 din 10.11.2023)	15.12.2023	Garanție bancară 1 380 189,25	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
70	ocds-b3wdp1-MD-1691758854758 28.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G91 Ungheni – Bărboieni – Nemțeni – M1, raionul Ungheni	„Nouconst” SRL	07/02-02/307 din 14.09.2023	7 168 537,81	15.12.2023	Garanție bancară 716 853,78	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
71	ocds-b3wdp1-MD-1691759272502 28.08.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G142 M3 - Vulcanesti - Etulia, UTA Găgăuzia	„Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL	07/02-02/304 din 14.09.2023	7 054 509,60 -54 760,42 (AA1 din 26.12.2023)	15.12.2023	Transfer la cont 705 451,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
72	ocds-b3wdp1-MD-1692623810819 12.09.20223	Lucrări de defrisare a plantațiilor rutiere în zona drumurilor publice naționale.	SA „Drumuri Bălți,, (Lot I mun. Bălți)	07/02-02/326 din 25.09.2023	1 632 945,18	20.12.2023 31.03.2024 (AA1 din 20.12.23)	Garanție bancară 81 648,76	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
			SA „Drumuri Bălți,, (Lot II r. Fălești)	07/02-02/327 din 25.09.2023	759 944,78	20.12.2023 31.03.2024 (AA1 din 20.12.23)	Garanție bancară 37 997,24		
			SA „Drumuri Bălți,, (Lot III r. Sîngerei)	07/02-02/328 din 25.09.2023	2 116 936,63	20.12.2023 31.03.2024 (AA1 din 20.12.23)	Garanție bancară 105 846,83		
73	ocds-b3wdp1-MD-1692863304279 13.09.2023	Lucrări de proiectare a podului de șosea poziționat pe drumul public L493 R3–Buțeni–Molești, km 5,140.	„Universinj” SRL	10/02-11/323 din 20.09.2023	953 650,80	29.02.2024	Transfer la cont 47 682,54	31.12.2024	Finalizat
74	ocds-b3wdp1-MD-1692880732183 13.09.2023	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale în anul 2023 (straturi bituminoase subțiri executate la rece de tip „slurry seal”)	„Robricons” SRL (Lot I R6)	10/01-05/319 din 18.09.2023	9 915 640,80 -7 986,00 (AA1 din 04.01.2024)	30.10.2023	Garanție bancară 500 000,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
			„Nouconst” SRL (Lot II R20)	10/01-05/325 din 21.09.2023	3 137 103,06		Garanție bancară 156 855,15		
			„Robricons” SRL (Lot III M3)	10/01-05/320 din 18.09.2023	1 260 590,40		Garanție bancară 65 000,00		
75	ocds-b3wdp1-MD-1692860771246 15.09.2023	Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00.	-	-	-	-	-	-	Anulată
76	ocds-b3wdp1-MD-1693816756807 22.09.2023	Lucrări de reabilitare a drumului R16.1 R16 - frontiera cu România, km 0,00 - 1,163	„Nouconst” SRL	10/01-05/345 din 09.10.2023	29 269 308,52 +900 656,31 (AA1 din 06.02.24)	31.08.2024 30.11.2024 (AA3 din 16.04.23)	Garanție bancară 169 466,42	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Executare a

					-83 008,09 (AA 2 din 09.07.24)				
77	ocds-b3wdp1-MD-1693829546701 25.09.2023	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale	„Pro Tron Media” SRL (Lot I)	07/02-02/342 din 05.10.2023	1 964 660,75	15.12.2023	Transfer la cont 98 235,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
			„Pro Tron Media” SRL (Lot II)	07/02-02/343 din 05.10.2023	1 996 567,61		Transfer la cont 99 830,00		
78	ocds-b3wdp1-MD-1695192290002 10.10.2023	Lucrări de reparație a nodului rutier (pasajului), poziționat pe drumul public M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România, km 41,96 (sectorul de drum km 41,59 - 42,10 și bretelele 1 și 2)	„Nouconst” SRL	10/01-05/354 din 18.10.2023	53 999 773,47 -49 140,00 (AA1 din 18.03.2024 ajustare) +1 766 410,71 (AA2 din 15.04.2024) +2 630 586,00 (AA3 din 16.07.2024) +461 910,00 -61 339,20 (AA4 din 12.08.2024) (AA5 din 16.09.2024 Ajustare - 181 078,80 lei inclusiv TVA) (AA6 din 20.09.2024) + 609 621,60 -1 090 006,80	31.12.2024	Garanție bancară 2 699 988,67	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
79	ocds-b3wdp1-MD-1695904937951 18.10.2023	Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții	-	-	-	-	-	-	Nereușit
80	ocds-b3wdp1-MD-1695906518235 18.10.2023	Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00	„Intexnauca” SRL	10/02-11/358 din 20.10.2023	647 160,00	29.02.2024	Garanție bancară 32 400,00	31.12.2024	Finalizat
81	ocds-b3wdp1-MD-1695986339895 19.10.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G122.1 G122 – Sagaidac – Valea Perjei, raionul Cimișlia	„Service Tulis” SRL	07/02-02/374 din 30.10.2023	4 926 900,00	15.12.2023	Transfer la cont 492 690,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
82	ocds-b3wdp1-MD-1696321610369 20.10.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G46 R9 – Dobruja – Ignăței – Scorteni – Codrul Nou – R14 raionul Șoldănești	IPS „Corsag” SRL	07/02-02/375 din 30.10.2023	43 324 521,87	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.24)	Garanție bancară 4 332 452,19	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
83	ocds-b3wdp1-MD-16963227000005	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul	„Drumuri Causeni” SA	07/02-02/368 din	24 533 121,66	15.12.2023 31.05.2024	Garanție bancară	Pînă la recepția finală	Finalizat

	20.10.2023	Vodă				(AA 2 din 31.05.24 modif. Valorii – 2.418.41 lei)			
84	ocds-b3wdp1-MD-1696335860730 20.10.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G73 G72 – Brănești – Complexul istoric - cultural „Orheiul Vechi” – G69, raionul Orhei.	„Vicoliv Grup” SRL	07/02-02/366 din 26.10.2023	18 299 368,84	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.23) (AA2 din 31.05.24 +termen 4 luni)	Garanție bancară 1 829 940,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
85	ocds-b3wdp1-MD-1695987158241 21.10.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G107 Delacău – Cimișeni – Mereni – G106, raionul Anenii Noi.	„Nouconst” SRL	07/02-02/385 din 01.11.2023	16 485 038,92	15.12.2023	Garanție bancară 1 648 503,89	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
86	ocds-b3wdp1-MD-1695988159691 21.10.2023	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G118 G110 – Căinari – Sălcuța – R26 raionul Căușeni.	„Dortehtrans” SRL	07/02-02/382 din 31.10.2023	16 492 169,16	15.12.2023 31.05.2024 (AA1 din 26.12.24) (AA2 din 19.06.2024 +26527,55)	Garanție bancară 474 347,40 900 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
87	ocds-b3wdp1-MD-1696340966689 23.10.2023	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46	„Transproiectcons ult” SRL	10/02-11/386 din 01.11.2023	2 825 089,20	31.03.2024	Transfer la cont 141 255,00	31.12.2024	Finalizat
88	ocds-b3wdp1-MD-1696340699635 23.10.2023	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni-Chișinău-Dubăsari -frontiera cu Ucraina, km 0,00–1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)	„Intexnauca” SRL	10/02-11/377 din 30.10.2023	1 968 600,00 (AA1 din 28.06.2024 termen +1 luni)	30.06.2024	Garanție bancară 98 500,00	31.12.2024	Finalizat
89	ocds-b3wdp1-MD-1696490868083 25.10.2023	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția punctului de trecere a frontierei (PTF), inclusiv și actualizarea studiului de fezabilitate pentru construcția drumului de acces la podul peste râul Prut, amplasat în regiunea s. Zagarancea, r-ul Ungheni.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
90	ocds-b3wdp1-MD-1696855400537	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de		10/02-11/395	5 911 309,20	30.06.2024	Transfer la cont	31.12.2024	Finalizat

	26.10.2023	drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională.		09.11.2023	termen +6 luni)				contractul ui
91	ocds-b3wdp1-MD-1697801117664 13.11.2023	Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe sectoarele de drum: R32 M3 - Vulcănești - Cahul – Taraclia, km 31,260 - intersecție cu drumul local L664 și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 - 39,100 definitivitate „Puncte negre	-	-	-	-	-	-	Nereușit
92	ocds-b3wdp1-MD-1698137427528 13.11.2023	Lucrări de proiectare cu privire la reconstrucția podurilor de încrucișare poziționate pe drumul republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 11,178.	„Injproiect,, SRL	10/02-11/401 din 20.11.2023	5 338 870,80	31.08.2024	Transfer la cont 143 055,00	31.12.2024	Finalizat (30.09.2024)
93	ocds-b3wdp1-MD-1698321797421 14.11.2023	Lucrări de amenajare a intersecției cu sens giratoriu pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-frontieră-cu România, km 15+000, intersecție cu drumul de acces către satul Cojușna	„Savis Engineering,, SRL	07/02-02/415 din 28.11.2023	1 240 287,83	25.12.2023	Garanție bancară 62 015,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractul ui
94	ocds-b3wdp1-MD-1698146374690 15.11.2023	Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R3 Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - fr. cu Ucraina, pe sectoarele km 13.400-14.400 și km 28.800-29.800, inclusiv și pe drumul R30 Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina, km 55,700 – 56,700, definitivitate „Puncte negre”.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
95	ocds-b3wdp1-MD-1698386812465 15.11.2023	Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R6 Chișinău - Orhei - Bălți, pe sectoarele km 33.000-34.000, km 35.500-36.500 și km 47.300-48.300, inclusiv și pe drumul R20 Orhei - Rezina - Rîbnița, km 13.000-14.000, definitivitate „Puncte negre”.	-	-	-	-	-	-	Nereușit

96	ocds-b3wdp1-MD-1698389825750 15.11.2023	elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția punctului de trecere a frontierei (PTF), inclusiv și actualizarea studiului de fezabilitate pentru construcția drumului de acces la podul peste râul Prut, amplasat în regiunea s. Zagarancea, r-ul Ungheni.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
97	ocds-b3wdp1-MD-1698392521492 15.11.2023	Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
98	ocds-b3wdp1-MD-1698844624680 COP 15.11.2023	Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare a nodurilor rutiere pe drumul public MI Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 95,278 și km 99,626”.	Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor,,	10/02-11/403 din 22.11.2023	323 760,00	30 zile	-	31.12.2024	Executare a contractului
99	ocds-b3wdp1-MD-1699012512971 COP 16.11.2023	Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului de șosea amplasat la km 18,470 pe drumul public G106 M5–Bălțata–Maximovca–Mereni–Chetrosu–Gangura–G110.	Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor,,	10/02-11/454 din 15.12.2023	456 000,00	30.04.2024	-	31.12.2024	Executare a contractului
100	ocds-b3wdp1-MD-1699450098957 COP 20.11.2023	Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului de șosea amplasat la km 172,172 pe drumul public M5 Fr. cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina.	-	-	-	-	-	-	Anulată
101	ocds-b3wdp1-MD-1699022560235 24.11.2023	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M3 Chișinău – Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 – 213,69 și M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești – Galați).	SRL „Viaab Engineering”	10/02-11/431 din 04.12.2023	2 894 502,00 (AA 1 din 24.06.2024 termen + 3 luni)	30.06.2024	Transfer la cont 144 725,10	31.12.2024	Executare a contractului
102	ocds-b3wdp1-MD-1700055363400 04.12.2023	Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția	SRL „Viaab Engineering”	10/02-11/438 din 12.12.2023	1 618 226,40 (AA1 din 28.06.2024 termen +3 luni)	30.06.2024	Transfer la cont 80.911 32	31.12.2024	Finalizat (30.09.2024)

		Giurgiulești, r. Cahul.							
103	ocds-b3wdp1-MD-1700056368545 04.12.2023	Lucrări de reparație a podului de șosea , poziționat pe drumul public național R12 R8-Dondudeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960.	IPS „Corsag” SRL	10/01-05/25 din 14.02.2024	23 887 890,00	31.12.2024	Garanție bancară 1 194 394,50	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractul ui
104	ocds-b3wdp1-MD-1700208969368 07.12.2023	Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe sectoarele de drum: R32 M3 - Vulcănești - Cahul – Taraclia, km 31,260 - intersecție cu drumul local L 664 și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 - 39,100 definitivate „Puncte negre”.	„Universcons” SRL	10/02-11/35 din 29.02.2024	1 794 004,02 (AA 1 din 28.06.2024 termen+2 luni)	30.06.2024	Transfer la cont 89 700,00	31.12.2024	Executare a contractul ui
105	ocds-b3wdp1-MD-1700210785279 07.12.2023	Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R3 Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - fr. cu Ucraina, pe sectoarele km 13.400-14.400 și km 28.800-29.800, inclusiv și pe drumul R30 Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina, km 55,700 – 56,700, definitivate „Puncte negre”.	„Universinj” SRL	10/02-11/33 din 29.02.2024	1 456 020,00 (AA 1 din 28.06.2024 termen + 2 luni)	30.06.2024	Transfer la cont 72 801,00	31.12.2024	Executare a contractul ui
106	ocds-b3wdp1-MD-1700211558165 07.12.2023	Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R6 Chișinău - Orhei - Bălți, pe sectoarele km 33.000-34.000, km 35.500-36.500 și km 47.300-48.300, inclusiv și pe drumul R20 Orhei - Rezina - Rîbnița, km 13.000-14.000, definitivate „Puncte negre”.	„Universinj” SRL	10/02-11/32 din 29.02.2024	2 135 706,00 (AA 1 din 28.06.2024 termen + 2 luni)	30.06.2024	Transfer la cont 106 785,00	31.12.2024	Executare a contractul ui
107	ocds-b3wdp1-MD-1700231210896 07.12.2023	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția punctului de trecere a frontierei (PTF) , inclusiv și actualizarea studiului de fezabilitate pentru construcția drumului de acces la podul peste râul Prut, amplasat în regiunea s. Zagarancea, r-ul Ungheni.	„Universinj” SRL	10/02-11/34 din 29.02.2024	777 720,00 (AA 1 DIN 28.06.2024 termen +2luni)	30.06.2024	Transfer la cont 38 886,00	31.12.2024	Finalizat (31.09.2024)

108	1700555548029 12.12.2023	Serviciu de elaborare a documentelor normative în construcții	-	-	-	-	-	-	Nereușit
109	ocds-b3wdp1-MD-1699624208535 22.12.2023	Lucrări de reparație a drumului G109, Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 8,00 - 9,13 și km 13,40 - 19,43	„Lusmecon” SA	10/01-04/109 din 14.05.2024	177 548 569,55	30.11.2025	Garanție bancară 8 877 500,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
110	ocds-b3wdp1-MD-1700485919880 26.12.2023	Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 1 : km 23,821 – km 31,20).							Anulată
111	ocds-b3wdp1-MD-1700486979247 26.12.2023	Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 2: km 31,20 – km 39,00) și a podurilor amplasate la km 33,849 și km 34,256	SC „Nouconst” SRL	10/01-05/29 din 22.02.2024	140 695 645,66 +1 005 882,77 (AA1 din 01.08.2024)	31.12.2025	Garanție bancară 7 034 782,28	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
112	ocds-b3wdp1-MD-1700487845226 26.12.2023	Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 3: km 39,00 – km 46,308) și a podurilor amplasate la km 39,052 și km 54,218	„Irinda Prim” SRL	10/01-05/27 din 22.02.2024	167 972 267,54 +2 865 949,70 -5 397 619,16 (AA1 din 29.07.2024) -190 041,82 +184 793,55 (AA2 din 18.09.2024)	31.12.2025	Transfer la cont 8 399 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului

2024

1	ocds-b3wdp1-MD-1703255187102 09.01.2024	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului de șosea amplasat la km 172,172 pe drumul public M5 Fr. cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina	„Injproiect” S.R.L.	10/02-11/41 din 05.03.2024	925 200,00	31.07.2024	Transfer la cont 46 260,00	31.12.2024	Executare a contractului
2	ocds-b3wdp1-MD-1703256586495 12.01.2024	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și reabilitarea îmbrăcăminte rutiere pe drumul M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 182,00 - 182,40 (partea stângă)	S.A. ”Drumuri-Bălți”	10/01-05/28 din 22.02.2024	20 955 505,92	31.12.2024	Garanție bancară 1 047 775,30	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
3	ocds-b3wdp1-MD-1708586536553 14.03.2024	Lucrări de reparație a lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; km 136,450	IPS „Corsag” SRL	10/01-05/83 din 12.04.2024	64 821 435,60	30.04.2025	Garanție bancară 3 241 071,78	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
4	ocds-b3wdp1-MD-1708586536553 14.03.2024	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de	SC „Transproiectcons”	10/02-10/112 din	7 412 257,20	7 luni	Transfer la cont	31.12.2024	Executare

	10.04.2024	drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00).	SRL						ui
5	ocds-b3wdp1-MD-1710165886892 10.04.2024	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul II, km 9,00-39,00).	„Intexnauca” SRL	10/02-10/126 din 30.06.2024	8 588 892,00	8 luni	Garanție bancară 429 445,00	31.05.2025	Executare a contractului
6	ocds-b3wdp1-MD-1710166302725 15.04.2024	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul III, km 39,00 - 61,75).	-	-	-	-	-	-	Anulată
7	ocds-b3wdp1-MD-1710166629732 10.04.2024	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul IV, 61,75 – 85,46).	„Universinj” SRL	10/02-10/118	12 480 188,40	9 luni	Transfer la cont 624 009,00	31.05.2025	Executare a contractului
8	ocds-b3wdp1-MD-1711027389311 10.04.2024	Lucrări de actualizare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 136,200.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
9	ocds-b3wdp1-MD-1712044794724 24.04.2024	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiilor de fezabilitate pentru construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul, L= 3,85 km (conexiunea dr. M3 și R34) și reparația capitală a drumului M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 - 213,69 și M3.1 Giurgiulești - frontiera cu Ucraina, km 0,0 - 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat	„Viaab Engineering” SRL	10/02-10/131 05.06.2024	731 245,20	3 luni	Transfer la cont 36 563,00	31.12.2024	Executare a contractului

10	ocds-b3wdp1-MD-1712045806526 24.04.2024	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind remedierea degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 289,13; km 289,44	„Intexnauca” SRL	10/02-10/133 din 10.06.2024	935 880,00	3 luni AA1 din 16.08.2024 (10.10.2024)	Garanție bancară 46 800,00	31.12.2024	Executare a contractului
11	ocds-b3wdp1-MD-1712047384060 24.04.2024	Lucrări de actualizare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public R32 M3-Vulcănești-Cahul-Taraclia, km 42,100	-	-	-	-	-	-	Anulată
12	ocds-b3wdp1-MD-1712054716917 25.04.2024	Lucrări de actualizare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public R37 Ceadăr-Lunga-Taraclia-R32, km 6,750	„Intexnauca” SRL	10/02-10/136 din 10.06.2024	744 960,00	8 luni	Transfer la cont 29 580,00	31.05.2025m5	Executare a contractului
13	ocds-b3wdp1-MD-1712056039475 25.04.2024	Lucrări de actualizare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat-Cantemir-R34, km 14,370	-	-	-	-	-	-	Anulată
14	ocds-b3wdp1-MD-1712058167418 25.04.2024	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R9 R14 – Șoldănești – R20, km 0,00 – 45,28	„Constant-Proiect” SRL	10/02-10/135 din 10.06.2024	1 158 506,40	6 luni	Transfer la cont 57 926,00	31.12.2024	Executare a contractului
15	ocds-b3wdp1-MD-1712231645977 06/06/2024	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea amplasat pe drumul regional G54 M5-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Catranic-R16, km 1,730, și lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reparația capitală podului de șosea amplasat pe drumul regional G102 R34-Cneazevca-Sărățica Veche-Troian-R34, km 18,450.	F.Ș.P. „Universinț” S.R.L.	10/02-10/172 din 02.07.2024	703 633,16	6 luni	Transfer la cont 35 182,00	30.06.2025	Executare a contractului
16	ocds-b3wdp1-MD-1712648678748 30.04.2024	Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect	-	-	-	-	-	-	Anulată

		podului de șosea poziționat pe drumul public R19 R13–Cunicea–Camenca, km 5,841							
17	ocds-b3wdp1-MD-1712649322005 30.04.2024	Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public G135 Ceadâr-Lunga–Congaz–Dimitrovca–G131, km 4,790.	-	-	-	-	-	-	Anulată
18	ocds-b3wdp1-MD-1712650089462 30.04.2024	Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 1,836	-	-	-	-	-	-	Anulată
19	ocds-b3wdp1-MD-1712657981735 30.04.2024	Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R22 Telenești–Ratuș–R6, km 11	-	-	-	-	-	-	Anulată
20	ocds-b3wdp1-MD-1712658804288 30.04.2024	Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G71 R3–Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2, km 21,442	-	-	-	-	-	-	Anulată
21	ocds-b3wdp1-MD-1712659492589 30.04.2024	Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podurilor de șosea poziționate pe drumurile publice: R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,920; G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 44,770; G139 R32–Moscovei–Musaitu–M3, km 16,240	F.Ș.P. „Universinj” SRL	10/02-10/134 din 10 iunie 2024	507 092,40	3 luni	Transfer la cont 29 580,00	31.12.2024	Executare a contractul ui
22	ocds-b3wdp1-MD-1712731119440 30.04.2024	Servicii de verificare a lucrărilor de proiectare (conform loturilor)							
		LOT I Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrări de proiectare privind actualizarea conform standardelor europene a	-	-	-	-	-	-	Anulată

reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni- Chișinău-Dubăsari-Fr.cu Ucraina, km 96,40-105,40 (modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chșinău-Dubăsari-Poltava, km 6,00-15,00)”							
LOT II Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrările de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1, Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)”	„Viaab Engineering” SRL	10/02-10/119 din 28.05.2024	112 476,09	30 zile	Transfer la cont 5 624,00	31.12.2024	Executare a contractul ui
LOT III Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M3 Chișinău – Comrat - Giurgiuiești - frontiera cu România, km 211,98 – 213,69 și M3.1 Giurgiuiești – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiuiești - Reni și Giurgiuiești – Galați) ”	-	-	-	-	-	-	Anulată
LOT IV Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiuiești, r. Cahul ”	-	-	-	-	-	-	Anulată
LOT V Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională”	„Viaab Engineering” SRL	10/02-10/120 din 28.05.2024	280 134,77	30 zile	Transfer la cont 14 007,00	31.12.2024	Executare a contractul ui

		<p>Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrări de proiectare cu privire la reconstrucția podurilor de încrucișare poziționate pe drumul republican R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 11,178”</p>	<p>„Viaab Engineering” SRL</p>	<p>10/02-10/121 din 28.05.2024</p>	<p>256 158,17</p>	<p>30 zile</p>	<p>Transfer la cont 12 808,00</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Executare a contractul ui</p>
23	<p>ocds-b3wdp1-MD-1712213698085 07.05.2024</p>	<p>Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km, construcție L=3,1 km)</p>	<p>FȘP „Universinj” S.R.L.</p>	<p>10/02-10/174 din 02.07.2024</p>	<p>4 650 722,40</p>	<p>8 luni</p>	<p>Transfer la cont 232 536,00</p>	<p>30.06.2025</p>	<p>Executare a contractul ui</p>
24	<p>ocds-b3wdp1-MD-1712226230951 07.05.2024</p>	<p>Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G104 Ialoveni - Costești - Molești - M3, sectorul km 2,00 - 8,67 (sector de drum or. Ialoveni - s. Costești).</p>	-	-	-	-	-	-	Anulată
25	<p>ocds-b3wdp1-MD-1712227549108 07.05.2024</p>	<p>Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12–Mîndic–Zgurita – Mărculești – R13, sectorul km 28,30 - 40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos - s. Căinari Vechi)</p>	-	-	-	-	-	-	Anulată
26	<p>ocds-b3wdp1-MD-1713524114456 08.05.2024</p>	<p>Lucrări de actualizare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 136,200</p>	-	-	-	-	-	-	Anulată
27		<p>Lucrări de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru următoarele proiecte de execuție: LOT I Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14</p>	-	-	-	-	-	-	Anulată

	1714051496207 15.05.2024	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare Coridorului nr. 8.1. (G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,00 – 25,09) și a Coridorului nr. 8.2. LOT III Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35							
28	ocds-b3wdp1-MD-1714114523551 16.05.2024	Lucrări de actualizare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 42,100	-	-	-	-	-	-	Anulată
29	ocds-b3wdp1-MD-1714116701982 16.05.2024	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectelor de execuție, pentru construcția suportului pentru drapel (Catarge pentru fixarea drapelului) 3 buc. (cu înălțimea de 1 x 33,5 m și 2 x 26,0 m), pentru 10 locații	„ Societatea de Cercetări Științifice și Prospecțiuni” SRL	10/02-10/153 din 17.06.2024	840 852,00	4 luni	Transfer la cont 35 035,50		Executare a contractului
30	ocds-b3wdp1-MD-1714628703977 06.06.2024	Echipament pentru colmatarea rosturilor și reparația crăpăturilor cu mastic bituminos	-	-	-	-	-	-	Anulată
31	ocds-b3wdp1-MD-1714637055735 06.06.2024	Utilaj de salubritate mecanizată	„Ravitan” SRL	05/02-04/204	6 300 000,00	4 bucăți – timp de 50 de zile din data semnării contractului ; 3 bucăți – timp de 80 de zile din data semnării contractului ; 3 bucăți -	Transfer la cont 315 000,00	31.12.2024	Executare a contractului

						de zile din data semnării contractului.			
32	ocds-b3wdp1-MD-1714637593757 06.06.2024	Tocător de vegetație (cositoare)	„Sunselect” S:R.L.	05/02-04	1 188 000,00	60 zile calendarisite	Garanție bancară	31.12.2024	Executare a contractului
33	ocds-b3wdp1-MD-1715682234380 04.06.2024	Lucrări de reparație capitală a drumului G113 Bender – Copanca – Plop-Știubei – Căușeni, km 28,76– 35,07 (Etapa I).	-	-	-	-	-	-	Anulată
34	ocds-b3wdp1-MD-1715865167116 05.06.2024	Lucrări de actualizare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 136,200.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
35	ocds-b3wdp1-MD-1715865791285 05.06.2024	Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 1,836.	F.Ș.P. „Universinij” S.R.L.	10/02-10/173 din 02.07.2024	1 108 495,20	8 luni	Transfer la cont 55 424,00	30.06.2024	Executare a contractului
36	ocds-b3wdp1-MD-1715866281519 05.06.2024	Lucrări de actualizare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 42,100.	-	-	-	-	-	-	Nereușit
37	ocds-b3wdp1-MD-1715951132025 02.06.2024	Lucrări de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru următoarele proiecte de execuție:	-	-	-	-	-	-	Anulată
		LOT I Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14							
		LOT II Lucrări de proiectare pentru							

		reabilitare și modernizare Coridorului nr. 8.1. (G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,00 – 25,09) și a Coridorului nr. 8.2.							
		LOT III Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35							
38	ocds-b3wdp1-MD- 1718273741981 04.07.2024	Servicii de verificare a proiectelor de execuție a lucrărilor:							
		LOT I Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrări de proiectare privind actualizarea conform standardelor europene a proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni- Chișinău-Dubăsari-Fr.cu Ucraina, km 96,40-105,40	-	-	-	-	-	-	Anulată
		LOT II Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M3 Chișinău – Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 – 213,69 și M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești – Galați)”	F.Ș.P. „Universinij” S.R.L.	10/02-10/188 din 19.07.2024	203 865,03	30 zile	Trnsnsfer direct la cont	31.12.2025	Executare a contractul ui
LOT III Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția									

		R3-Ialoveni-Băcioi-Singera-R2, km 21,442							
47	ocds-b3wdp1-MD-1722429190977 21.08.2024	Servicii de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public G135 Ceadăr-Lunga-Congaz-Dimitrovca-G131, km 4,790	-	-	-	-	-	-	Anulată
48	ocds-b3wdp1-MD-1722426795365 21.08.2024	Servicii de expertizare a lucrărilor executate pe drumul G66 R6 – Cișova – Sărătenii Noi – R22, km 0,00 – 11,40 (pe sectoarele unde s-au executat lucrări)	„Constant Proiect” S.R.L.	10/02-10/243	332 343,60	5 luni	Transfer la cont	31.12.2025	Executare a contractului
49	ocds-b3wdp1-MD-1722415993646 21.08.2024	Servicii de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R19 R13–Cunicea–Camenca, km 5,841	B.C.P. „Injproiect” S.R.L.	10/02-10/245 din 10.09.2024	969 720,00	8 luni	Transfer la cont 48 486,00	31.12.2025	Executare a contractului
50	ocds-b3wdp1-MD-1722414362748 21.08.2024	Servicii de proiectare privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 14,370	-	-	-	-	-	-	Nereușit
51	ocds-b3wdp1-MD-1722412832814 21.08.2024	Servicii de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R22 Telenești–Ratuș–R6, km 11	B.C.P. „Injproiect” S.R.L.	10/02-10/246 din 10.09.2024	1 556 104,80	8 luni	Transfer la cont 77 806,00	31.12.2025	Executare a contractului
52	ocds-b3wdp1-MD-1722409999861 12.08.2024	Lucrări de instalare a indicatoarelor rutiere de informare G80/5.30.2 (Vinieta) și G81/5.30.3 (Control vinieta) la punctele de trecere a frontierei de stat	-	-	-	-	-	-	Anulată
53	ocds-b3wdp1-MD-1722405369871 05.09.2024	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația	"VIAAB Engineering" S.R.L.	10/02-10/269 din 23.09.2024	3 907 131.60	8 luni	Transfer la cont 195 356.60	31.12.2025	Executare a contractului

		Zgurita-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos - s. Căinari Vechi)							
54	ocds-b3wdp1-MD-1721038335551 06.08.2024	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 86,26 – 94,48 (Lotul II, a centurii mun. Chișinău)	-	-	-	-	-	-	Nereușit
55	ocds-b3wdp1-MD-1720505128870 31.07.2024	Echipamente pentru încercări de laborator conform loturilor:							
		Lotul nr. 1 - Aparat FRAAS Automat							
		Lotul nr. 2 - Malaxor automat în laborator pentru mixturi asfaltice							
		Lotul nr. 3 - Stand permeamtru pentru determinarea coeficientului de filtrare a solului							
		Lotul nr. 4 - Cuptor de ardere a mixturilor asfaltice tip NCAT							
56	ocds-b3wdp1-MD-1721280065498 08.08.2024	Servicii de verificare a proiectelor de execuție conform loturilor (11 loturi)							
		Lotul nr. 1 - Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de actualizare a proiectului de execuție pentru remedierea degradărilor atestate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 289,13 și km 289,44”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/231 din 03.09.2024	66 186,00	30 zile	Transfer la cont 3 309,30	31.12.2025	Executare a contractului
		Lotul nr. 2 - Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de actualizare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public R37 Ciadîr-Lunga-Taraclia-R32, km 6.750	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/232 din 03.09.2024	57 942,00	30 zile	Transfer la cont 2 897,10	31.12.2025	Executare a contractului

a proiectului „Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe sectoarele de drum R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,10-39,10 și R32 M3-Vulcănești-Cahul-Taraclia, km 31,260 intersecție cu drumul local L664, definitive „Puncte negre””	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/233 din 03.09.2024	108 000,00	30 zile	Transfer la cont 5 400,00	31.12.2025	Executare a contractului
Lotul nr. 4 - Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, pe sectoarele km 33,000-34,000, km 35,5000-36,5000 și km 47,3000-48,3000, inclusiv și pe drumul R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 13,000-14,000, definitive „Puncte negre””	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/234 din 03.09.2024	103 116,00	30 zile	Transfer la cont 5 155,80	31.12.2025	Executare a contractului
Lotul nr. 5 - Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca-fr.cu Ucraina, pe sectoarele km 13,400-14,400 și km 28,800-29,800, inclusiv și pe drumul R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-frontiera cu Ucraina, km 55,700-56,700, definitive „Puncte negre”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/235 din 03.09.2024	77 190,00	30 zile	Transfer la cont 3 859,50	31.12.2025	Executare a contractului
Lotul nr. 6 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1,00 – 9,00)”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/236 din 03.09.2024	305 214,00	30 zile	Transfer la cont 15 260,70	31.12.2025	Executare a contractului
Lotul nr. 7 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea	10/02-10/237 din 03.09.2024	337 974,00	30 zile	Transfer la cont 16 898,70	31.12.2025	Executare a contractului

		Frontiera cu România– Leușeni-Chișinău-Dubăsari- frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul II, km 9,00- 39,00)”	Construcțiilor						
		Lotul nr. 8 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului MI Frontiera cu România– Leușeni-Chișinău-Dubăsari- frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul IV, 61,75 – 85,46)”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/238 din 03.09.2024	442 068,00	30 zile	Transfer la cont 22 103,40	31.12.2025	Executare a contractul ui
		Lotul nr. 9 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km, construcție L=3,1 km)”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/239 din 03.09.2024	185 004,00	30 zile	Transfer la cont 9 250,20	31.12.2025	Executare a contractul ui
		Lotul nr. 10 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public G132 R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, km 1,836”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/240 din 03.09.2024	92 040,00	30 zile	Transfer la cont 4 602,00	31.12.2025	Executare a contractul ui
		Lotul nr. 11 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea amplasat pe drumul regional G54 M5- Răuțel-Pompa-Glinjeni- Catranic-R16, km 1,730 și lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reparația capitală a podului de șosea amplasat de drumul regional G102 R34-Cneazevca- Sărățica Veche-Troian-R34, km 18,450”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/241 din 03.09.2024	60 198,00	30 zile	3 009,90	31.12.2025	Executare a contractul ui
57	ocds-b3wdp1-MD- 1719834208767	Lotul nr. I Lucrări de montare a parapetelor metalice	SRL „Rutador”	07/02-02/273 Din 25.09.2024	5 561 688,51	20.12.2024	Garanție bancară 400 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului

		drumurile publice naționale							
		Lotul nr. II Lucrări de montare a parapetelor metalice deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale	SRL „Rutador”	07/02-02/273 Din 25.09.2024	2 412 655,95	20.12.2024		Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
58	ocds-b3wdp1-MD-1719563320509 19.07.2024	Lotul nr. I Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14	SC ”CRAYS Consulting” SRL						Executare a contractului
		Lotul nr. II Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare Coridorului nr. 8.1. (G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,00 – 25,09) și a Coridorului nr. 8.2. (G86 G88-Dereneu-G85, km 0,00-8,410)	SC ”CRAYS Consulting” SRL	10/02-10/214 Din 16.08.2024	259 800,00	2 luni	Transfer la cont 12 990,00	31.12.2024	Executare a contractului
		Lotul nr. III Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35	SC ”CRAYS Consulting” SRL						Executare a contractului
59	ocds-b3wdp1-MD-1719910246902 23.07.24	Lucrărilor de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Ialoveni, Strășeni, Ștefan Vodă, Comrat (UTA Găgăuzia)	„Sud-Terra” SRL	07/02-02/217 Din 20.08.2024	2 890 594,27	15.12.2024	Garanție bancară	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
60	ocds-b3wdp1-MD-1719566893954 19.07.2024	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R30 Anenii Noi-Căusenii Ștefan Vodă-frontiera cu Ucraina, km 44+000 - 47+000 (3 000 m l) - km 49+000 -	SRL „Robricons”	07/02/-02/209 din 15.08.2024	7 847 842,66	30.09.2024	Garanție bancară	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului

		51+000 - 52+000 (1 000 m.l.)							
61	ocds-b3wdp1-MD-1719832237377 22.07.2024	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R21 Orhei-Bravicea-Calarasi, km 0+000 - 13+700 (13 700 m.l.)	SRL „Robricons”	07/02-02/210 din 16.08.2024	18 425 890,39 -384 940,31 +384 940,31 (AA1 din 11.09.2024)	30.09.2024	Garanție bancară	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
62	ocds-b3wdp1-MD-1718181224927 18.07.2024	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul III, km 39,00 - 61,75)	SRL „Simbo-Proiect” în asociere cu SRL „Universinj”	10/02-10/207 din 15.08.2024	10 826 444,00	9 luni	Transfer la cont 541 322,22	31.12.2025	Executare a contractului
63	ocds-b3wdp1-MD-1718170822346 18.07.2024	Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G104 Ialoveni - Costești - Molești - M3, sectorul km 2,00-8,67 (sector de drum or.Ialoveni - s.Costești).	„Intexnauca” S.R.L.	10/02-10/216 din 19.08.2024	3 482 880,00	8 luni	Garanție bancară	30.05.2025	Executare a contractului
64	ocds-b3wdp1-MD-1719829026631 22.07.2024	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R20 Orhei-Rezina-Ribnita, km 11+550 - 16+250 (4 700 m.l.)	SRL „Robricons”	07/02-02/219	6 509 628,16	30.09.2024	Garanție bancară	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
65	ocds-b3wdp1-MD-1718862037419 11.07.2024	Lucrărilor de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioane:							
		Lot I Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale în raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Sîngerei	„Nostalitserv-Prim” SRL	07/02-02/220 Din 26.08.2024	3 685 818,10	15.12.2024	Transfer pe la cont 184 290,91	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
		Lot II Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale în raioanele Călărași, Hîncești, Nisporeni	„Ancaros Construct” SRL	07/02-02/222 din 26.08.2024	1 908 781,03	15.12.2024	Garanție bancară	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
66	ocds-b3wdp1-MD-1719822809797 22.07.2024	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican	„Nouconst” SRL	07/02-02/223 din 28.08.2024	6 084 944,38	30.09.2024	Garanție bancară 304 247,22	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului

		94+620 - 99+320 (4 700 m.l.)							
67	ocds-b3wdp1-MD-1722426795365 21.08.2024	Servicii de expertizare a lucrărilor executate pe drumul G66 R6 – Clișova – Sărătenii Noi – R22, km 0,00 – 11,40 (pe sectoarele unde s-au executat lucrări)	Constant-Proiect	10/02-10/243 Din 06.09.2024	332 343,60	5 luni din data semnării contractului	Transfer pe la cont 16 620,00	31.12.2025	Executare a contractului
68	ocds-b3wdp1-MD-1722402823408 22.08.2024	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public R3 Chisinau - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 88,322	IRINDA PRIM SRL	10/01-05/248 Din 11.09.2024	10 745 871,94	30.06.2025	Garanție bancară 537 293,60	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
69	Contract de mică valoare	Servicii de executare a lucrărilor cadastrale de delimitare și formare prin separare a bunurilor imobile proprietate publică a statului, administrate de MM/Moldsilva, pentru construcția drumului R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giugiulești (sectorul Hîncești-Cantemir) - (16 parcele)	S.R.L „ProCadGrup”	10/02-10/250 din 12.09.2024	72 000,00	09.09.2025	-	09.09.2025	Executare a contractului
70	ocds-b3wdp1-MD-1724053515840 10.09.2024	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 86,26 – 94,48 (Lotul II, a centurii mun. Chișinău)	-	-	-	-	-	-	Nereușit
71	ocds-b3wdp1-MD-1725004467134 13.09.2024	Lucrări de instalare a indicatoarelor rutiere de informare G80/5.30.2 (Vinieta) și G81/5.30.3 (Control vinieta) la punctele de trecere a frontierei de stat	Pro Traffic S.R.L.	07/02-02/299 din 07.10.2024	287 664,23	30 zile	Transfer la cont 14 383,21	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
72	ocds-b3wdp1-MD-1724844873167 18.09.2024	Lotul I „Lucrări de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Drochia, Ocnîța”	„Primaterax-Nord” S.R.L.	07/02-02/305 din 09.10.2024	1 228 034,09	15.12.2024	Garanție bancară 51 169,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare a contractului
		Lotul II „Lucrări de amenajare a pavilioanelor	„Primaterax-Nord” S.R.L.	07/02-02/306 din	2 226 911,64	15.12.2024	Garanție bancară	Până la recepția finală	Executare a

		<i>drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Dubăsari, Rezina, Telenești, Strășeni</i>							ui
		Lotul III <i>Lucrări de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Basarabeasca, Hîncești, Ialoveni, Ștefan Vodă</i>	-	-	-	-	-	-	Nereușit
73	ocds-b3wdp1-MD-1725283019292 24.09.2024	Servicii de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public G135 Ceadăr-Lunga-Congaz-Dimitrovca-G131, km 4,790	FȘP „Universinij” SRL	10/02-10/292 Din 07.10.2024	1 454 797,20	8 luni din data semnării contractului	Transfer pe la cont 72 739,00	31.12.2025	Executare a contractul ui
74	ocds-b3wdp1-MD-1725279514540 24.09.2024	Servicii de proiectare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G71 R3-Ialoveni-Băcioi-Sîngera-R2, km 21,442	FȘP „Universinij” SRL	10/02-10/292 Din 07.10.2024	1 276 245,60	8 luni din data semnării contractului	Transfer pe la cont 63 812,00	31.12.2025	Executare a contractul ui
		Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord, centru și sud al republicii conform loturilor							
		Lotul I Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii.	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.	07/02-02/293 Din 07.10.2024	6 674 957,08	15.12.2024	Garanție bancară 333 747,90	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
75	ocds-b3wdp1-MD-1722514728285 01.08.2024	Lotul II Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii.	S.A. „Drumuri Briceni”	07/02-02/294 Din 07.10.2024	8 873 833,20	15.12.2024	Transfer pe la cont 443 692,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
		Lotul I Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii.	S.R.L. „Rutador”	07/02-02/295 Din 07.10.2024	15 250 685, 57	15.12.2024	Transfer pe la cont 765 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
		Lotul II	S.C. NELEDIMPEX	07/02-02/296	4 459 041, 47	15.12.2024	Garanție	Până la recepția	Executarea

	marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii.		07.10.2024			222 952,10	lucrărilor	
	Lotul I Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii.	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.	07/02-02/297 Din 07.10.2024	2 668 376, 32	15.12.2024	Garanție bancară 133 418,90	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
	Lotul II Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii.	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.	07/02-02/298 Din 07.10.2024	2 673 639, 38	15.12.2024	Garanție bancară 133 682,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului