

INFORMAȚIE OPERATIVĂ
cu privire la îndeplinirea la reconstrucția, reparația drumurilor publice naționale și a
construcțiilor ingineresti (la data de 17.10.2022)

Nr	Nr drum	Denumirea drumurilor	Tronsoanel, km	Antreprenor/ data incheierii contractului	Termenul de execuție	Volumul alocațiilor pe 2022, mii lei	Valoarea contractului, lei	Valorificat în anii 2019-2021, lei	Valorificat în, 2021, lei	Valorificat la 17.10.2022, lei	Valorificat din suma contractului,%	Valorificat din limita alocațiilor pe 2022,%	Tipul lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	M1	Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	Etaga I 94-95	İ.M. "Badprim" S.R.L.	decembrie 2021	28 000,0			-	186 847		0,7	Construcția podului și a pasajului peste calea ferată
			Etaga II 93,65-94,45	S.R.L. „Rutador” /03.10.2022	decembrie 2024		174 769 205				0,000	0,000	
2	M1	Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	108,97	„Drumuri Criuleni” S.A. /19.05.2021	decembrie 2022	13 400,0	16 372 569	3 277 711		3 427 784	40,96	25,58	Reparația podurilor
3	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	24.935-38,34	IPS „Corsag” SRL / 20.05.2021	decembrie 2022	28 877,0	34 540 783	4 464 490		24 448 134	83,71	84,66	Reparația lucrărilor de artă
4	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	57	S.R.L. "Nouconst" / 29.05.2020	decembrie 2021	2 095,0	14 363 027	12 517 478		1 845 548	100,00	88,09	Asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă
5	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr cu Ucraina	133	SC "Poduri Prim" SRL / 25.06.2019	decembrie 2022	44 052,0	109 524 771	63 485 210		11 843 004	68,78	26,88	Reparația nodului rutier în preajma or.Bălți
6	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	215	S.R.L. "Nouconst" / 25.05.2020	noiembrie 2022	11 564,0	13 143 550	1 822 190		4 226 305	46,02	36,55	Reparația podului
7	R15	M5-Gloden	0,0-33,47	„Drumuri Balti” S.A. / 09.09.2021	decembrie 2022	19 300,0	19 756 971	128 254		12 986 560	66,38	67,29	Reparația îmbăcămintei rutiere
8	R21	Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici – Morozeni)	13-18	S.R.L. "GENESIS Internațional" / 19.08.2020	septembrie 2022	14 035,0	56 133 306	41 669 365		14 302 976	99,71	101,91	Reparația îmbăcămintei rutiere
9	R21	Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici – Morozeni)	27,83-34,20	„Neledimpex” S.R.L. / 21.12.2021	decembrie 2022	46 762,0	46 185 862	-		2 718 672	5,89	5,81	Reparația îmbăcămintei rutiere
10	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia	75,2-75,63	S.R.L."Trinda-Prim" / 19.09.2022	octombrie 2023	15 000,0	31 500 375	-		-	-	-	Reparația îmbăcămintei rutiere
11	R30	Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s.Troia Nouă)	0-6	S.R.L. „Rutador” /25.06.2019	decembrie 2022	69 128,0	129 408 468	61 168 105		5 078 611	51,19	7,35	Construcția drumului
12	R31	R30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina	0,00-11,00	S.A. "Lusmecon" /10.06.2020	august 2022	24 466,0	112 313 309	89 032 338		22 058 198	98,91	90,16	Reparația îmbăcămintei rutiere
13	R31	R30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina	11,16-12,06	„Neledimpex” S.R.L. / 08.10.2021	decembrie 2022	10 585,0	10 424 661	-		5 550 324	53,24	52,44	Reparația îmbăcămintei rutiere
14	G27	R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13	0,0-31,15	„Dromas Cons” S.R.L./ 13.05.2021	decembrie 2022	9 230,0	26 800 957	17 854 751		7 937 117	96,23	85,99	Reparația îmbăcămintei rutiere
15	G64	R6 – Bănești – Telenești – Budăi – M5 (conform sectoarelor reproiectate)	13,5	S.R.L. "Nouconst" / 10.10.2022	octombrie 2023	9 000,0	16 364 057	-		-	-	-	Asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă
16	G95	R1-Calarasi-Prjolteni-Căbăiști	2,0-7,0	„Dromas Cons” S.R.L./ 03.06.2021	Contract reziliat	25 923,0	1 379 983	1 379 983		-	100,00	-	Reparația îmbăcămintei rutiere
17	G100	R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34	0,0-3,0	S.A. "Lusmecon" / 29.07.2021	decembrie 2022	36 600,0	36 076 317	-	0	3 403 664	9,43	9,30	Reparația îmbăcămintei rutiere
18	G122	M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihaloven – R26	5,14-18,08	S.R.L."Trinda-Prim" / 22.05.2020	decembrie 2022	70 156,0	120 558 480	49 246 438		43 208 676	76,69	61,59	Reparația îmbăcămintei rutiere
19	G125	Cimișlia – Iargara - Sarata Nouă, (conform sectoarelor reproiectate)	2,70-24,50	S.R.L."Trinda-Prim" / 10.06.2020	decembrie 2022	23 255,0	123 085 972	100 135 610		4 522 498	85,03	19,45	Reparația îmbăcămintei rutiere
20	G125	Cimișlia – Iargara - Sarata Nouă, (conform sectoarelor reproiectate)	2,40-7,70			36 745,0							Reparația îmbăcămintei rutiere
21	fn	Construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta, către drumul național G99, ocolind or. Leova	L- 3,59 km	S.R.L."Trinda-Prim" / 09.09.2022		150 000,0	252 622 610			52 264 866	20,69	34,84	Construcția drumului
Total						688 173	1 345 325 233	446 181 924	0	220 009 786	49,52	31,97	