

Reconstrucția, reparația drumurilor și a construcțiilor ingineresti															
Nr	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronsoanel, (km)	Date CONTRACT			Date ANTREPRENOR	Valorificări, (lei)				Progres, (%)		Valorificat în anul 2024 inclusiv cu % IB, (lei)	Tipul lucrărilor
				Nr. Contractului	Valoare contract	Termen limită de execuție		Antreprenor	Valorificat în anii precedenți (lei)	Valorificat în anul 2024, (lei)	Valorificat din valoarea contr., (lei)	Nevalorificat din valoarea contr., (lei)	Progresul Fizic lucrării		
conform HG Nr. 90 din 07.02.2024															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	M1	Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (Etapa II)	95,3-96,3	nr. 10/01-05/294 din 03.10.2022	183 681 608,23	20.12.2024	S.R.L. „Rutador”	44 648 126,40	16 164 248,40	60 812 374,80	122 869 233,43	32,50	33,11	16 377 616,48	Construcția podului peste r. Bbe și pasajului peste carka ferată
				nr. 10/01-05/264 din 25.10.2023	287 794,10	-	ICS „Premier Energy Distribution” S.A.	287 794,10	0,00	287 794,10	0,00	-		0,00	Reamplasarea unui sector de LEA-110 kV Chișinău-Scaeni, circuitele 1 și 2 (dublu circuit) pe pilon temporar de tip SK-26
2	M1	Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina	104,5-105,4						0,00	0,00	0,00	-			Reconstrucția sectorului de drum
3	M3	Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgulești-frontiera cu România	41,96	10/01-05/354 din 18.10.2023	55 717 044,18	31.12.2024	S.C. „Noucomst” SRL	4 493 515,20	13 882 222,80	18 375 738,00	37 341 306,18	48,00	0,25	14 077 962,14	Reparația podului
4	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr cu Ucraina	133,71	nr 06-14/236 din 25.06.2019	129 006 877,71	31.12.2023	S.R.L. „Poduri Prim”	127 790 663,24	1 216 214,40	129 006 877,64	0,07	100,00	100,00	1 233 363,02	Reparația nodului rutier în preajma or. Bălți
5	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr cu Ucraina	182,00-182,40	nr 10/01-05/28 din 22.02.2024	20 955 505,92	31.12.2024	S.R.L. „Drumuri Bălți”		2 876 325,60	2 876 325,60	18 079 180,32	19,44	0,00	2 943 056,35	Asigurarea stabilității terasamentelor
6	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	264,00	nr. 10/01-05/17 din 26.01.2023	39 594 975,18	15.04.2024	SRL „Irina Prim”	28 798 706,40	10 796 264,40	39 594 970,80	4,38	100,00	100,00	11 027 304,46	Reparația podului
7	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	132,08; 136,45	nr. 10/01-05/83 din 12.04.2024	64 821 435,60	30.04.2025	SRL „Corsag”	0,00	0,00	0,00	64 821 435,60	0,00		0,00	Reparația podului Reparația pasajului
8	R12	R8-Dondașeni-Drochia-Pelina-M5	59,96	nr. 10/01-05/25 din 14.02.2024	23 887 890,00	31.12.2024	SRL „Corsag”	0,00	3 492 632,40	3 492 632,40	20 395 257,60	37,89		3 567 374,73	Reparația podului
9	R16.1	R16-Frontiera cu România	0,00-1,163	nr.10/01-05/345 din 09.10.2023	30 169 964,83	31.08.2024	S.C. „Noucomst” SRL	11 356 960,80	1 699 929,60	13 056 890,40	17 113 074,43	77,00	43,28	1 736 308,09	Reparația drumului
10	R21	Orhei - Bravicea - Călărăși	21,20-27,83	nr.10/01-05/137 din 19.05.2023	78 456 846,78	31.07.2024	S.R.L. „Genesis International”	9 858 530,40	23 066 581,20	32 925 111,60	45 531 735,18	47,86	41,97	23 396 433,31	Reparația drumului
11	R21	Orhei - Bravicea - Călărăși , sectorul km 21+200-34+200 (sector 28,73-34,20)	27,83-34,20	nr.06-14/316 din 21.12.2021	62 578 172,35	31.05.2024	S.C. „Neledimpex” S.R.L.	42 375 118,80	3 788 217,60	46 163 336,40	16 414 835,95	80,00	73,77	3 842 389,11	Reparația drumului
12	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia (sectorul 1)	23,821-31,20					0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	Reparația drumului
13	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia (sectorul 2)	31,20-39,00	10/01-05/29 22.02.2024	140 695 645,66	31.12.2025	S.C. „Noucomst” SRL	0,00	0,00	0,00	140 695 645,66	2,00		0,00	Reparația drumului și podurilor (2 buc.)
14	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia (sectorul 3)	39,00-46,308	10/01-05/27 din 22.02.2024	167 972 267,54	31.12.2025	SRL „Irina Prim”	0,00	0,00	0,00	167 972 267,54	5,00		0,00	Reparația drumului și podurilor (2 buc.)
15	G108	M5-Florești-Anenii Noi (etapa I)	9,00-16,08	10/01-05/324 din 21.09.2023	82 231 842,35	31.12.2024	S.A. „Lusmecon”	1 360 161,60	4 958 105,40	6 318 267,00	75 913 575,35	10,20	7,68	5 024 544,01	Reparația drumului
16	G109	Delaciu-Bulboacă-R2	7,99-9,13; 13,4-19,43	10/01-04/109 din 14.05.2024	177 548 569,55	30.11.2025	SA „Lusmecon”	0,00	0,00	0,00	177 548 569,55	-	0,00	0,00	Reparația drumului
17	G113	Bender - Copanca - Plopiștabei - Căușeni	28,76 - 35,07		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Reparația drumului
18	f/n	Construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăla, către drumul național G99, ocolind or. Leova	0,0-3,59	nr.10/01-05/272 din 09.09.2022	282 781 527,34	01.06.2024	SRL „Irina Prim”	249 251 043,60	1 907 338,80	251 158 382,40	31 623 144,94	97,00	88,82	1 930 799,07	Construcția drumului
TOTAL GENERAL:								520 220 620,54	83 848 080,60	604 068 701,14	936 319 266,18			85 157 150,78	